

Звіт щодо виконання інвестиційної програми за 9 місяців 2020 р.

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------|----|------------|
| Найменування ліцензіата | ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" | | | |
| Звітний період | з | 01.01.2020 | до | 30.09.2020 |
| Прогнозний період | з | 01.01.2020 | до | 31.12.2020 |

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

| № з/п | Цільові програми | Заплановано на прогностичний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано за звітний період 9 місяців (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ) |
|---------------|--|---|---|--|------------------|-----------------------|--|
| | | | | профінансовано | освоєно | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 77 368,95 | 51 824,86 | 56 818,59 | 11 407,60 | 73,4% | 20 550,36 |
| 2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 12 209,18 | 11 495,70 | 12 209,18 | 1 331,98 | 100,0% | 0,00 |
| 3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |
| 4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 3 086,97 | 2 031,97 | 3 141,41 | 2 948,46 | 101,8% | -54,44 |
| 5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 964,90 | 209,60 | 740,07 | 740,07 | 76,7% | 224,83 |
| 6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |
| 7 | Інше | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |
| Усього | | 93 630,00 | 65 562,13 | 72 909,25 | 16 428,11 | 77,9% | 20 720,75 |

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 2020 рік за 9 місяців

| № з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на прогнозний період | | | | Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком) | | Виконано | | | | | | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано | | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавць робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невиконання плану |
|--|---|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|---|--------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------------|---|--|------------------------------|--------------------|---|--|---------------------------|
| | | | джерело фінансування | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн | профінансовано | | | освоєно | | | | кількість | вартість, тис. грн | | | |
| | | | | | | | | | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | загальна вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн | кількість | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч.: | | | | | 75 418,93 | - | 49 874,84 | | | 55 703,81 | | 11 407,60 | | | 19 715,12 | | | | |
| I.1.1 | Будівництво ЛЕП всього, з них: | | | | | 21 440,10 | - | 18 153,85 | | | 14 792,65 | | | | 6 647,45 | | | | | |
| I.1.1.1 | Будівництво ЛЕП-35 кВ | | | | 7,286 | 10 954,17 | - | 7 667,92 | | | 7 452,50 | | | | 7,286 | 3 501,67 | | | | |
| | Будівництво ПЛ-35 кВ - відпайка від ПЛ-35 Слов'янська-Трьохізбенка до ПС-110 Райгородська | км | амортизація | 1503,45 | 7,286 | 10 954,17 | - | 7 667,92 | | | 7 452,50 | | | | 7,286 | 3 501,67 | | | ТОВ "Енергетична компанія АРМАДА" | |
| I.1.1.2 | Будівництво ЛЕП-6-10 кВ | | | | 18,12 | 10 485,93 | - | 10 485,93 | | | 7 340,15 | | | | 18,12 | 3 145,78 | | | ТОВ "Енергетична компанія АРМАДА" | |
| | Будівництво ПЛ-6 кВ ПС-110 Райгородська - КТП-2209 | км | амортизація | 578,82 | 18,12 | 10 485,93 | - | 10 485,93 | | | 7 340,15 | | | | 18,12 | 3 145,78 | | | ТОВ "Енергетична компанія АРМАДА" | |
| I.1.2 | Реконструкція ЛЕП всього, з них: | | | | | 10 163,20 | - | 7 622,40 | | | 7 876,38 | | | | 7,84 | 2 286,82 | | | | |
| I.1.2.2 | Реконструкція ЛЕП-35 кВ | | | | 7,84 | 10 163,20 | - | 7 622,40 | | | 7 876,38 | | | | 7,84 | 2 286,82 | | | | |
| | Реконструкція ПЛ-35 кВ "Гончаровка-Н. Дуванка" | км | прибуток | 1 295,83 | 7,84 | 10 163,20 | - | 7 622,40 | | | 7 876,38 | | | | 7,84 | 2 286,82 | | | ТОВ "ПРОМАТОМ" | |
| I.1.4 | Реконструкція ПС, ТП, РП всього, з них: | | | | | 43 815,62 | - | 24 098,59 | | | 33 034,78 | | 11 407,60 | | | 10 780,84 | | | | |
| I.1.4.1 | Реконструкція ПС - 110 кВ | | | | 2 | 43 815,62 | - | 24 098,59 | | | 33 034,78 | | 11 407,60 | | 2 | 10 780,84 | | | | |
| | Реконструкція трансформаторної підстанції 110 кВ "Райгородська" | шт | невикористані кошти ПІ - 2019 | 20 385,62 | 1 | 20 385,62 | - | 11 212,09 | | | 15 289,22 | | 11 407,60 | Акт приймання виконаних будівельних робіт від 30.09.2020 р. | 1 | 5 096,40 | | | ТОВ "Кавер Енерджи Плюс" | |
| | Реконструкція трансформаторної підстанції 110 кВ "В.Тепловская" | шт | невикористані кошти ПІ - 2019 | 23 430,00 | 1 | 23 430,00 | - | 12 886,50 | | | 17 745,56 | | | | 1 | 5 684,44 | | | ТОВ "Кавер Енерджи Плюс" | |
| I.2 | Інше: | | | | | 1 950,02 | - | 1 950,02 | | | 1 114,78 | | | | | 835,24 | | | | |
| I.2.1 | Проектні роботи: | | | | | 1 950,02 | - | 1 950,02 | | | 1 114,78 | | | | | 835,24 | | | | |
| I.2.1.1 | Проектні роботи з реконструкції ПС-110 кВ | | | | 2 | 1 003,90 | - | 1 003,90 | | | 602,34 | | 0,00 | | | 401,56 | | | | |
| | ПС 110/10 кВ "Привілля" технічне переоснащення (заміна силового трансформатора Т-2, ВД, КЗ-110 кВ Т-2, СМВ-110 кВ, монтаж ТТ-110 кВ (3 шт), РЗА, заміна МВ-10 кВ Т-2) | шт | амортизація | 461,74 | 1 | 461,74 | - | 461,74 | | 1 | 277,04 | | | | | 184,70 | | | ПАТ "ПТІ КИЙВОРГБУД" | |
| | ПС 110/35/6 кВ "Зоря" технічне переоснащення (заміна ВД, КЗ-110 Т-1, Т-2 (2 шт), СМВ-110 кВ, встановлення ТТ-110 (6 шт), РЗА, монтаж ШОС) | шт | амортизація | 542,16 | 1 | 542,16 | - | 542,16 | | 1 | 325,30 | | | | | 216,86 | | | ПАТ "ПТІ КИЙВОРГБУД" | |
| I.2.1.2 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ-35 кВ | | | | 9,39 | 491,12 | - | 491,12 | | | 294,67 | | 0,00 | | | 196,45 | | | | |
| | Реконструкція ПЛ-35 кВ Гірська-Чихирова | км | амортизація | 48,58 | 4,96 | 240,98 | - | 240,98 | | | 144,59 | | | | | 96,39 | | | ТОВ "СХІДЕНЕР-ГОПРОЕКТ" | |
| | Реконструкція ПЛ-35 кВ Тошківка-Чихирова | км | амортизація | 56,47 | 4,43 | 250,14 | - | 250,14 | | | 150,08 | | | | | 100,06 | | | ТОВ "СХІДЕНЕР-ГОПРОЕКТ" | |
| I.2.1.3 | Інші проектні роботи | | | | 1 | 455,00 | - | 455,00 | | | 217,77 | | 0,00 | | | 237,23 | | | | |
| | Корегування «Схеми перспективного розвитку електричних мереж 35, 110 кВ Луганської області на період до 2020 року ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання», з подовженням терміну дії до 2025р» | шт | реактив | 455,00 | 1 | 455,00 | - | 455,00 | | 1 | 217,77 | | | | | 237,23 | | | ТОВ "СХІДЕНЕР-ГОПРОЕКТ" | |
| Усього по розділу 1: | | | | | | 77 368,95 | | 51 824,86 | | | 56 818,59 | | 11 407,60 | | | 20 550,36 | | | | |
| 2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.1 | Покращення обліку електроенергії, у т.ч.: | | | | | 11 610,56 | - | 11 016,80 | | | 11 610,56 | | 733,36 | | | 0,00 | | | | |
| П.1.2 | Впровадження системи обліку побутових та комерційних споживачів, адаптованої до системи АСКОЕ (СМАРТ) | шт | | | | 7 360,44 | | 7 360,45 | | | 7 360,44 | | 354,71 | | | 0,00 | | | | |
| П.1.2.1 | Шафа АСКОЕ "Побут - PLC" в комплекті з контролерами (господарський спосіб) | шт | реактив | 20,50 | 55 | 1 127,50 | - | 1 127,50 | 20,50 | 55 | 1 127,50 | | | | | 0,00 | 0% | госп | | |
| П.1.2.2 | Лічильник електричної енергії однофазний електронний NIK 2104 AP2T 1802. МС.11(220В, 5(60)А) під СМАРТ, (або аналог)(господарський спосіб) | шт | реактив | 1,30 | 1500 | 1 950,00 | - | 1 950,00 | 1,30 | 1500 | 1 950,00 | 80 | 104,00 | Видаткова накладна № ЦБА60000523 від 11.08.2020 | | 0,00 | 0% | госп | | |
| П.1.2.3 | Лічильник електричної енергії трифазний електронний NIK 2303 AT.1800.МС.21(3*220/380В, 3*5(10)А) під СМАРТ, (або аналог)(господарський спосіб) | шт | реактив | 2,80 | 55 | 154,00 | - | 154,00 | 2,80 | 55 | 154,00 | | | | | 0,00 | 0% | госп | | |

| № з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на прогностичний період | | | | Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком) | | Виконано | | | | | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано | | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невиконання плану |
|---|--|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|---|--------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|---|---|---------------------------|
| | | | джерело фінансування | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн | профінансовано | | | освоєно | | | кількість | вартість, тис. грн | | | |
| | | | | | | | | | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | загальна вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн | | | | | | |
| П.1.2.4 | Лічильник електричної енергії трифазний електронний NIK 2303 AP3T.1800.MC.21 (3*220/380В, 3*5(120)А) під SMART, (або аналог) (господарський спосіб) | шт | реактив | 2,80 | 153 | 428,40 | - | 428,40 | 2,80 | 153 | 428,40 | - | - | 0,00 | 0% | госп | | | |
| П.1.2.5 | Трансформатори струму 0,5S 300/5 Т-0,66А або аналог (господарський спосіб) | шт | реактив | 0,887 | 57 | 50,56 | - | 50,56 | 0,89 | 57 | 50,56 | - | - | 0,00 | 0% | госп | | | |
| П.1.2.6 | Трансформатори струму 0,5S 400/5 Т-0,66А або аналог(господарський спосіб) | шт | реактив | 0,887 | 84 | 74,51 | - | 74,51 | 0,89 | 84 | 74,51 | - | - | 0,00 | 0% | госп | | | |
| П.1.2.7 | Трансформатори струму 0,5S 600/5 Т-0,66А або аналог(господарський спосіб) | шт | реактив | 0,887 | 24 | 21,29 | - | 21,29 | 0,89 | 24 | 21,29 | - | - | 0,00 | 0% | госп | | | |
| П.1.2.8 | Улаштування 1-фазних ізолюваних уводів у приватному секторі (винос лічильника на фасад будинку), (господарський спосіб) | | | 0,708 | 1500 | 1061,93 | - | 1061,93 | 0,708 | 1500 | 1061,93 | - | - | 0,00 | 0% | госп | | | |
| П.1.2.9 | Влаштування АСКОЕ | | | | | 2492,26 | - | 2492,26 | | | 2492,26 | - | - | 0,00 | 0% | | | | |
| П.1.2.9.1 | Робочий проект ПК "Енергоцентр АСКОЕ" | шт | реактив | 250,71 | 1 | 250,71 | - | 250,71 | 250,71 | 1 | 250,71 | 1 | 250,71 | Акт № 536 від 05.06.2020 | 0,00 | 0% | тов інфо ПРАЙМ | | |
| П.1.2.9.2 | Впровадження ПК "Енергоцентр АСКОЕ" | шт | реактив | 2 241,55 | 1 | 2 241,55 | - | 2 241,55 | 2 241,55 | 1 | 2 241,55 | - | - | 0,00 | 0% | тов інфо ПРАЙМ | | | |
| П.1.3 | Улаштування ізолюваних уводів у приватному секторі , у т.ч.: | | | | | 761,41 | - | 761,41 | | | 761,41 | - | 85,55 | 0,00 | 0% | | | | |
| П.1.3.1 | Улаштування 1-фазних ізолюваних уводів у приватному секторі (винос лічильника на фасад будинку) госп. спос. | | реактив | 0,708 | 729 | 516,10 | - | 516,10 | 0,708 | 729 | 516,10 | 121 | 85,55 | Видаткова накладна № Т-000001981 від 13.07.2020; №80 від 07.07.2020; № 81 від 06.07.2020; № 82 від 07.07.2020; № ІО-004959 від 06.08.2020; № Т-000002550 від 28.08.2020; № 200701-0003 від 01.07.2020; № Т-000002754 від 17.09.2020 | 0,00 | 0% | госп | | |
| П.1.3.2 | Улаштування 3-фазних ізолюваних уводів у приватному секторі (винос лічильника на фасад будинку) госп. спос. | | реактив | 1,23 | 200 | 245,31 | - | 245,31 | 1,23 | 200 | 245,31 | - | - | 0,00 | 0% | госп | | | |
| П.1.4 | Впровадження обліку побутовим та юридичним споживачам, в т.ч.: | | | | | 3 488,71 | - | 2 894,94 | | | 3 488,71 | - | 293,10 | 0,00 | 0% | | | | |
| П.1.4.1 | Лічильник електричної енергії однофазний електронний NIK 2102-02. M2 (220В, 5(60)А),(або аналог) под 1-ф ЗКУ | шт | прибуток | 0,31 | 10641 | 3 298,71 | - | 2 704,94 | 0,31 | 10641 | 3 298,71 | 910 | 282,10 | Видаткова накладна № ЦБАБ00000493 від 05.08.2020 | 0,00 | 0% | госп | | |
| П.1.4.2 | Лічильник електричної енергії трифазний електронний NIK 2301 AP3.0000.0.11 (3*220/380В, 3*5(120)А),(або аналог) під 3-ф ЗКУ | шт | прибуток | 1,00 | 190 | 190,00 | - | 190,00 | 1,00 | 190 | 190,00 | 11 | 11,00 | Видаткова накладна № ЦБАБ00000493 від 05.08.2020 | 0,00 | 0% | госп | | |
| П.2 | Покращення обліку електроенергії, у т.ч.: | | | | | 598,62 | - | 478,90 | | | 598,62 | - | 598,62 | 0,00 | 0% | | | | |
| П.2.1 | Рентгеноелектронний інтроскоп ASTROPHYSICS-5335S госп. спосіб | шт | прибуток | 598,62 | 1 | 598,62 | - | 478,90 | 598,62 | 1 | 598,62 | 1 | 598,62 | Видаткова накл. ІІ-281 від 04.05.2020 | 0,00 | 0% | госп | | |
| Усього по розділі 2: | | | | | | 12 209,18 | | 11 495,70 | | | 12 209,18 | | 1 331,98 | | | | | | |
| 3. Впровадження та розвиток АСДІК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього по розділі 3: | | | | | | - | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.1 | Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.: | | | | | 1 346,97 | - | 1 346,97 | | | 1 401,41 | 0,00 | 1 208,46 | | -54,44 | | | | |
| IV.1.1 | Закупівля та модернізація робочих станцій | | | | | 308,00 | - | 308,00 | | | 319,97 | | 319,97 | | -11,97 | | | | |
| IV.1.1.1 | Моноблок HP або аналог | шт | реактив | 22,00 | 14 | 308,00 | - | 308,00 | 22,86 | 14 | 319,97 | 14 | 319,97 | Видаткова накладна № Т-000002759 від 21.09.2020 | -11,97 | 4% | ТОВ "Інвестиційна Рада" | | |
| IV.1.2 | Закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж | | | | | 459,87 | - | 459,87 | | | 482,83 | | 482,83 | | -22,96 | | | | |
| IV.1.2.2 | Мережевий маршрутизатор рівня РЕМ MikroTik або аналог | шт | реактив | 22,15 | 15 | 332,25 | - | 332,25 | 23,26 | 15 | 348,83 | 14 | 348,83 | Видаткова накладна № Т-000002535 від 27.08.2020 Видаткова накладна № Т-000002537 від 20.08.2020 | -16,58 | 5% | ТОВ "Інвестиційна Рада" | | |
| IV.1.2.3 | Мережевий комутатор для РЕМ (комплект) типу Cisco або аналог | шт | реактив | 15,00 | 5 | 75,00 | - | 75,00 | 15,75 | 5 | 78,75 | 14 | 78,75 | Видаткова накладна № Т-000002536 від 27.08.2020 Видаткова накладна № Т-000002537 від 20.08.2020 Видаткова накладна № Т-000002634 від 07.09.2020 | -3,75 | 5% | ТОВ "Інвестиційна Рада" | | |

| № з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на прогностичний період | | | | Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком) | | Виконано | | | | | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано | | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невиконання плану |
|---|--|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|---|--------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---|--|------------------------------|--|---|---|---------------------------|
| | | | джерело фінансування | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн | профінансовано | | | освоєно | | | кількість | вартість, тис. грн | | | |
| | | | | | | | | | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | загальна вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн | | | | | | |
| IV.1.2.4 | ДБЖ 3000VA 230V Smart UPS для живлення серверів або аналог | шт | реактив | 52,62 | 1 | 52,62 | 52,62 | 55,25 | 1 | 55,25 | 1 | 55,25 | Видаткова накладна № Т-000001974 від 10.07.2020 | -2,63 | 5% | ТОВ "Інвестиційна Рада" | | | |
| IV.1.3 | Закупівля та модернізація серверів | | | | | 183,80 | 183,80 | | | 192,95 | | 0,00 | | -9,15 | | | | | |
| IV.1.3.1 | Сервер для підрозділів у комплекті типу HP ProLiant або аналог | шт | реактив | 183,80 | 1 | 183,80 | 183,80 | 192,95 | 1 | 192,95 | | | | -9,15 | 5% | ТОВ "Форател" | | | |
| IV.1.4 | Інші засоби інформатизації | | | | | 395,30 | 395,30 | | | 405,66 | | 405,66 | | -10,36 | | | | | |
| IV.1.4.1 | Багатофункціональний пристрій А4 HP для АУ та РЕМ або аналог | шт | реактив | 7,80 | 10 | 78,00 | 78,00 | 8,19 | 10 | 81,89 | 10 | 81,89 | Видаткова накладна № Т-000002962 від 09.10.2020 | -3,89 | 5% | ТОВ "Інвестиційна Рада" | | | |
| IV.1.4.2 | Принтер для робочих груп РЕМ HP або аналог | шт | реактив | 18,65 | 10 | 186,50 | 186,50 | 18,65 | 10 | 186,48 | 10 | 186,48 | Видаткова накладна № Т-000002538 від 27.08.2020 | 0,02 | 0% | ТОВ "Інвестиційна Рада" | | | |
| IV.1.4.3 | Документ-сканер А4 або аналог | шт | реактив | 11,60 | 3 | 34,80 | 34,80 | 12,18 | 3 | 36,54 | 3 | 36,54 | Видаткова накладна № Т-000001927 від 08.07.2020 | -1,74 | 5% | ТОВ "Інвестиційна Рада" | | | |
| IV.1.4.4 | Обладнання для презентацій | комп | реактив | 26,00 | 1 | 26,00 | 26,00 | 27,30 | 1 | 27,30 | 1 | 27,30 | АКТ приймання-передачі УП-01 від 13.07.2020 АКТ приймання-передачі УП-11 від 18.06.2020 АКТ приймання-передачі УП-12 від 18.06.2020 | -1,30 | 5% | ТОВ "Інвестиційна Рада", ТОВ "Форател" | | | |
| IV.1.4.5 | Обладнання для відеоконференцій | комп | реактив | 70,00 | 1 | 70,00 | 70,00 | 73,45 | 1 | 73,45 | 1 | 73,45 | Видаткова накладна № 200723/1 від 23.07.2020 | -3,45 | 5% | ТОВ "Форател" | | | |
| IV.3 | Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: | | | | | 1 640,00 | 585,00 | | | 1 640,00 | | 1 640,00 | | 0,00 | | | | | |
| IV.3.2 | захисту інформації | | | | | 420,00 | - | | 700 | 420,00 | 700 | 420,00 | | 0,00 | | | | | |
| IV.3.2.1 | Антивірусне ПЗ | шт | реактив | 0,60 | 700 | 420,00 | - | 0,6 | 700 | 420,00 | 700 | 420,00 | Видаткова накладна № 515 від 25.05.2020 | 0,00 | 0% | ТОВ "ІНФО-ПРАЙМ" | | | |
| IV.3.4 | систем електронного документообігу | | | | | 670,00 | 335,00 | | | 670,00 | | 670,00 | | 0,00 | | | | | |
| IV.3.4.1 | Документообіг | | | 670,00 | 1 | 670,00 | 335,00 | 670,00 | 1 | 670,00 | 1 | 670,00 | Акт приймання-передачі наданих послуг від 18.05.2020 Акт приймання-передачі наданих послуг від 26.05.2020 | 0,00 | 0% | ТОВ "ІНФО-ПРАЙМ" | | | |
| IV.3.6 | систем керування взаємовідносинами зі споживачами | | | | | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | | 250,00 | | 0,00 | | | | | |
| IV.3.6.1 | Розробка та впровадження програмного комплексу по приданню згідно постанови НКРЕ КІП 14.03.2018 № 310. | шт | реактив | 250,00 | 1 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1 | 250,00 | 1 | 250,00 | Акт приймання-передачі наданих послуг від 29.05.2020 | 0,00 | 0% | ТОВ "ІНФО-ПРАЙМ" | | | |
| IV.3.7 | інформаційних систем управління виробництвом | | | | | 300,00 | - | | | 300,00 | | 300,00 | | 0,00 | | | | | |
| IV.3.7.1 | Розробка та впровадження програмного комплексу "Розрахунок режимів мережі" | шт | реактив | 150,00 | 2 | 300,00 | - | 150,00 | 2 | 300,00 | 2 | 300,00 | Видаткова накладна № 529 від 29.05.2020 | 0,00 | 0% | ТОВ "ІНФО-ПРАЙМ" | | | |
| IV.4 | Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: | | | | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | | | | | |
| IV.4.1 | Модернізація колцентру | шт | реактив | 100,00 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | Акт приймання-передачі наданих послуг від 29.05.2020 | | 0% | ТОВ "ІНФО-ПРАЙМ" госп | | | |
| Усього по розділу 4: | | | | | | 3 086,97 | 2 031,97 | | | 3 141,41 | | 2 948,46 | | -54,44 | | | | | |
| 5. Впровадження та розвиток систем зв'язку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V.1. | Системи зв'язку, у т.ч.: | | | | | 964,90 | 209,60 | | | 740,07 | | 740,07 | | 224,83 | | | | | |
| V.1.1 | Впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата | | | | | 669,60 | 75,60 | | | 430,38 | | 430,38 | | 239,22 | | | | | |
| V.1.1.1 | Розподільчий блок РБ-КСС-8/2 або аналог | шт | реактив | 67,00 | 3 | 201,00 | - | 70,35 | 3 | 211,05 | 3 | 211,05 | Видаткова накладна № 200928/1 від 28.09.2020 | -10,05 | 5% | ТОВ "Форател" | | | |
| V.1.1.2 | Пульт селекторних нарад П-КСС або аналог | шт | реактив | 12,09 | 20 | 241,80 | - | | 5 | 63,45 | 5 | 63,45 | Видаткова накладна № 200928/1 від 28.09.2020 | 15 | 178,35 | ТОВ "Форател" | | | |
| V.1.1.3 | Студійний комплекс СК-КСС або аналог | шт | реактив | 30,70 | 3 | 92,10 | - | 32,23 | 3 | 96,69 | 3 | 96,69 | Видаткова накладна № 200928/1 від 28.09.2020 | -4,59 | 5% | ТОВ "Форател" | | | |
| V.1.1.4 | Пульт ПУ-КСС або аналог | шт | реактив | 6,30 | 12 | 75,60 | | 75,60 | | | | | | 75,60 | | | | | |

| № з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на прогнозний період | | | | Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком) | | Виконано | | | | | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано | | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без | Причини невиконання плану |
|--|---|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|---|--------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---|--|------------------------------|-------------------------|---|--|---------------------------|
| | | | джерело фінансування | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн | профінансовано | | | освоєно | | | кількість | вартість, тис. грн | | | |
| | | | | | | | | | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | загальна вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн | | | | | | |
| V.1.1.5 | Блок живлення 24В 10А 240Вт або аналог | шт | реактив | 0,70 | 3 | 2,10 | - | 0,73 | 3 | 2,19 | 3 | 2,19 | Видаткова накладна № Т-000001980 від 06.07.2020 | -0,09 | 4% | ТОВ "Інвестиційна Рада" | | | |
| V.1.1.6 | Конвертор інтерфейсу VoIP-TЧ (комплект на 2 сторони) або аналог | комп | реактив | 28,50 | 2 | 57,00 | - | 28,50 | 2 | 57,00 | 2 | 57,00 | Видаткова накладна № Т-000002313 від 07.09.2020 | 0,00 | 0% | ТОВ "Інвестиційна Рада" | | | |
| V.1.2 | Цифрові АТС | | | | | 161,30 | - | | | 169,05 | | 169,05 | | -7,75 | | | | | |
| V.1.2.1 | IP-телефон Grandstream або аналог | шт | реактив | 1,40 | 101 | 141,703 | - | 1,47 | 101 | 148,47 | 101 | 148,47 | Видаткова накладна № 200706/7 від 06.07.2020 | -6,77 | 5% | ТОВ "Форател" | | | |
| V.1.2.2 | Маршрутизатор GSM | шт | реактив | 4,90 | 4 | 19,6 | - | 5,15 | 4 | 20,58 | 4 | 20,58 | Видаткова накладна № Т-000001515 від 12.06.2020 | -0,98 | 5% | ТОВ "Інвестиційна Рада" | | | |
| V.1.4 | Резервне електроживлення засобів зв'язку | | | | | 36,00 | | 36,00 | | 37,80 | | 37,80 | | -1,80 | | | | | |
| V.1.4.1 | Система кондиціонування кімнат зв'язку Neoclima або аналог | шт | амортизація | 18,00 | 2 | 36,00 | | 36,00 | 18,9 | 2 | 37,8 | 2 | 37,8 | Видаткова накладна № Т-000001514 від 11.06.2020 | -1,80 | 5% | ТОВ "Інвестиційна Рада" | | |
| V.1.5 | Інше | | | | | 98,00 | | 98,00 | | 102,84 | | 102,84 | | -4,84 | | | | | |
| V.1.5.1 | Обладнання для зварювання оптичного кабелю | комп | амортизація | 98,00 | 1 | 98,00 | | 98,00 | 102,84 | 1 | 102,84 | 1 | 102,84 | Видаткова накладна № 200810/3 від 10.08.2020 Видаткова накладна № 200908/4 від 08.09.2020 | -4,84 | 5% | ТОВ "Форател" | | |
| Усього по розділу 5: | | | | | | 964,90 | 209,60 | | 740,07 | 740,07 | | 740,07 | | 224,83 | | | | | |
| 6. Модернізація та закупівля колісної техніки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього по розділу 6: | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 7. Інше | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього по розділу 7: | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Усього по програмі | | | | | | 93 630,0 | 65 562,13 | | 72 909,25 | 16 428,11 | | 16 428,11 | | 20 720,75 | | | | | |