

Звіт щодо виконання інвестиційної програми за 2020 р.

Найменування ліцензіата		ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"		
Звітний період	з	01.01.2020	до	31.12.2020
Прогнозний період	з	01.01.2020	до	31.12.2020

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано за звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	77 368,95	77 368,95	78 587,80	78 633,42	101,6%	-1 218,85
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	12 209,18	12 209,19	12 209,18	12 209,18	100,0%	0,00
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	3 086,97	3 086,97	3 141,41	3 141,41	101,8%	-54,44
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	964,90	964,90	1 009,74	1 009,74	104,6%	-44,84
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
7	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Усього		93 630,00	93 630,00	94 948,13	94 993,75	101,4%	-1 318,13

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" за 2020 рік

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано		освоєно			кількість	вартість, тис. грн				кількість	вартість, тис. грн
									кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																				
I.1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:					75 418,93	-	75 418,93			76 801,11		76 846,73			(1 382,18)				
I.1.1	Будівництво ЛЕП всього, з них:					21 440,10	-	21 440,10			22 179,83		22 179,828			(739,73)				
I.1.1.1	Будівництво ЛЕП-35 кВ				7,286	10 954,17	-	10 954,17			11 500,79		11 500,790			(546,62)				
	Будівництво ПЛ-35 кВ - відляйка від ПЛ-35 Слов'янська-Трьохізбенка до ПС-110 Райгородська	км	амортизація	1503,45	7,286	10 954,17	-	10 954,17	1578,48	7,286	11 500,79	7,286	11 500,79	Акт прийняття виконаних будівельних робіт від 31.12.2020.		-546,62	5,0%	ТОВ "Енергетична компанія АРМАДА"		
I.1.1.2	Будівництво ЛЕП-6-10 кВ				18,12	10 485,93	-	10 485,93			10 679,04		10 679,04			-193,11				
	Будівництво ПЛ-6 кВ ПС-110 Райгородська - КТП 2209	км	амортизація	578,82	18,12	10 485,93	-	10 485,93	589,48	18,12	10 679,04	18,12	10 679,04	Акт прийняття виконаних будівельних робіт від 31.12.2020. Акт здачі - прийняття наданих послуг №1 від 29.12.2020. Акт здачі - прийняття виконаних робіт від 28.06.2020, 10.12.2020.		-193,11	1,8%	ТОВ "Енергетична компанія АРМАДА", ТОВ "СХІДЕНЕР-ГОПРОЕКТ", ТОВ «ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ»», ТОВ "Землепорядна Фірма "ЛАН"		
I.1.2	Реконструкція ЛЕП всього, з них:					10 163,20	-	10 163,20			10 650,66		10 650,660			(487,46)				
I.1.2.2	Реконструкція ЛЕП-35 кВ				7,84	10 163,20	-	10 163,20			10 650,66		10 650,66			(487,46)				
	Реконструкція ПЛ-35 кВ "Гончарова-Н. Дуванка"	км	прибуток	1 295,83	7,84	10 163,20	-	10 163,20	1 357,98	7,84	10 650,66	7,84	10 650,66	Акт прийняття виконаних будівельних робіт від 31.12.2020. Акт здачі - прийняття виконаних робіт від 28.06.2020. Акт здачі - прийняття виконаних робіт та проектно - вишукувальної продукції від 31.08.2020. Акт здачі - прийняття наданих послуг №185 від 29.12.2020.		-487,46	4,8%	ТОВ "ПРОМАТОМ", ПАТ "ПІ КІВВОРГБУД", ТОВ «ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ»		
I.1.4	Реконструкція ПС, ТП, РП усього, з них:					43 815,62	-	43 815,62			43 970,62		44 016,24			(155,00)				
I.1.4.1	Реконструкція ПС - 110 кВ				2	43 815,62	-	43 815,62			43 970,62		44 016,24			-155,00				
	Реконструкція трансформаторної підстанції 110 кВ "Райгородська"	шт	невикористані кошти ІІ - 2019	20 385,62	1	20 385,62	-	20 385,62	20 463,12	1	20 463,12	1	20 485,93	Акт прийняття виконаних будівельних робіт від 30.09.2020 р. Акт прийняття виконаних будівельних робіт від 31.12.2020. Акт здачі-приймання наданих послуг №1 від 29.12.2020. Акт здачі - прийняття виконаних робіт від 23.06.2020.		-77,50	0,4%	ТОВ "Кавер Енерджи Плюс", ТОВ "СХІДЕНЕР-ГОПРОЕКТ", ТОВ «ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ»		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано		освоєно			кількість	вартість, тис. грн				кількість	вартість, тис. грн
									кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн								
	Реконструкція трансформаторної підстанції 110 кВ "В.Тепловская"	шт	невикористані кошти ІП - 2019	23 430,00	1	23 430,00	-	23 430,00	23 507,50	1	23 507,50	1	23 530,31	Акт приймання виконаних будівельних робіт від 27.11.2020 р. Акт приймання виконаних будівельних робіт від 31.12.2020. Акт здачі-приймання наданих послуг №1 від 29.12.2020. Акт здачі - приймання виконаних робіт від 23.06.2020.		-77,50	0,3%	ТОВ "Кавер Энерджи Плюс", ТОВ "СХІДЕНЕР-ГОПРОЕКТ", ТОВ «ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТИНГ»		
I.2	Інше:					1 950,02		1 950,02			1 786,69		1 786,69			163,33				
I.2.1.	Проектні роботи:					1 950,02		1 950,02			1 786,69		1 786,69			163,33				
I.2.1.1	Проектні роботи з реконструкції ПС-110 кВ				2	1 003,90		1 003,90			1 003,90		1 003,90			0,00				
	ПС 110/10 кВ "Привілля" технічне переоснащення (заміна силового трансформатора Т-2, ВД, КЗ-110 кВ Т-2, СМВ-110 кВ, монтаж ТТ-110 кВ (3 шт), РЗА, заміна МВ-10 кВ Т-2)	шт	амортизація	461,74	1	461,74	-	461,74	461,74	1	461,74	1	461,74	Акт здачі-приймання виконаних робіт та проектно - вишукувальної продукції № 175 від 27.11.2020		0,00	0,0%	ПАТ "ПТІ КІВБОРГБУД"		
	ПС 110/35/6 кВ "Зоря" технічне переоснащення (заміна ВД, КЗ-110 Т-1, Т-2 (2 шт), СМВ-110 кВ, встановлення ТТ-110 (6 шт), РЗА, монтаж ШОС)	шт	амортизація	542,16	1	542,16	-	542,16	542,16	1	542,16	1	542,16	Акт здачі-приймання виконаних робіт та проектно - вишукувальної продукції № 186 від 21.12.2020		0,00	0,0%	ПАТ "ПТІ КІВБОРГБУД"		
I.2.1.2	Проектні роботи з реконструкції ПЛІ-35 кВ				9,39	491,12		491,12			491,12		491,12			0,00				
	Реконструкція ПЛІ-35 кВ Гірська-Чихирова	км	амортизація	48,58	4,96	240,98	-	240,98	48,58	4,96	240,98	1	240,98	Акт здачі-приймання виконаних робіт та проектно - вишукувальної продукції № 1 від 30.10.2020		0,00	0,0%	ТОВ "СХІДЕНЕР-ГОПРОЕКТ"		
	Реконструкція ПЛІ-35 кВ Тосківка-Чихирова	км	амортизація	56,47	4,43	250,14	-	250,14	56,47	4,43	250,14	1	250,14	Акт здачі-приймання виконаних робіт та проектно - вишукувальної продукції № 1 від 18.12.2020		0,00	0,0%	ТОВ "СХІДЕНЕР-ГОПРОЕКТ"		
I.2.1.3	Інші проектні роботи				1	455,00		455,00			291,67		291,67			163,33				
	Корегування «Схеми перспективного розвитку електричних мереж 35, 110 кВ Луганської області на період до 2020 року ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання», з подовженням терміну дії до 2025р»	шт	реактив	455,00	1	455,00	-	455,00	291,67	1	291,67	1	291,67	Акт здачі-приймання виконаних робіт та проектно - вишукувальної продукції № 1 від 30.10.2020		163,33	-35,9%	ТОВ "СХІДЕНЕР-ГОПРОЕКТ"		
Усього по розділу I:						77 368,95		77 368,95			78 587,80		78 633,42			-1218,85				
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																				
П.1	Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:					11 610,56	-	11 610,57			11610,56		11610,56			0,00				
П.1.2	Впровадження системи обліку побутових та юридичних споживачів, адаптованої до системи АСКОЕ (SMART)	шт				7 360,44		7 360,45			7360,44		7360,44			0,00				
П.1.2.1	Шафа АСКОЕ "Побут - PLC" в комплекті з контролерами (господарський спосіб)	шт	реактив	20,50	55	1 127,50	-	1 127,50	20,50	55	1127,50	55	1127,50	Вид.накл. №ЦБАБ00000774 від 13.10.2020р., №ЦБАБ00000694 від 28.09.2020р.		0,00	0,0%	госп		
П.1.2.2	Лічильник електричної енергії однофазний електронний NIK 2104 AP2T 1802, MC.11(220В, 5(60)А) під SMART, (або аналог)(господарський спосіб)	шт	реактив	1,30	1500	1 950,00	-	1 950,00	1,30	1500	1950,00	1500	1950,00	Вид.накл.№ ЦБАБ00000523 від 11.08.2020р.		0,00	0,0%	госп		
П.1.2.3	Лічильник електричної енергії трифазний електронний NIK 2303 AT.1800.MC.21(3*220/380В, 3*5(10)А) під SMART, (або аналог)(господарський спосіб)	шт	реактив	2,80	55	154,00	-	154,00	2,80	55	154,00	55	154,00	Вид.накл.№ ЦБАБ00000492 від 05.08.2020р.		0,00	0,0%	госп		
П.1.2.4	Лічильник електричної енергії трифазний електронний NIK 2303 AP3T.1800.MC.21 (3*220/380В, 3*5(120)А) під SMART, (або аналог)(господарський спосіб)	шт	реактив	2,80	153	428,40	-	428,40	2,80	153	428,40	153	428,40	Вид.накл.№ ЦБАБ00000492 від 05.08.2020р.		0,00	0,0%	госп		
П.1.2.5	Трасформатори струму 0,5S 300/5 Т-0,66А або аналог (господарський спосіб)	шт	реактив	0,887	57	50,56	-	50,56	0,89	57	50,56	57	50,56	Вид.накл. №ЦБАБ00000696 від 28.09.2020р.		0,00	0,0%	госп		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано		освоєно				кількість	вартість, тис. грн			
									питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн						
П.1.2.6	Трасформатори струму 0,5S 400/5 Т-0,66А або аналог (господарський спосіб)	шт	реактив	0,887	84	74,51	-	74,51	0,89	84	74,51	84	74,51	Вид.накл. №ЦБАБ00000696 від 28.09.2020р.	0,00	0,0%	госп		
П.1.2.7	Трасформатори струму 0,5S 600/5 Т-0,66А або аналог (господарський спосіб)	шт	реактив	0,887	24	21,29	-	21,29	0,89	24	21,29	24	21,29	Вид.накл. №ЦБАБ00000696 від 28.09.2020р.	0,00	0,0%	госп		
П.1.2.8	Улаштування 1-фазних ізолюваних уводів у приватному секторі (винос лічильника на фасад будинку), (господарський спосіб)			0,708	1500	1061,93	-	1061,93	0,71	1500	1061,93	1500	1061,93	Вид.накл.№ Т-000001981 від 13.07.2020; №80 від 07.07.2020; № 81 від 06.07.2020;№ 82 від 07.07.2020; 95 від 27.07.2020; № Ю-004959 від 06.08.2020; № Т-000002550 від 28.08.2020; № 200701-0003 від 01.07.2020; № Т-000002754 від 17.09.2020; № 200701-0003 від 14.09.2020; № 200924-0001 від 24.09.2020р	0,00		госп		
П.1.2.9	Влаштування АСКОЕ					2492,26	-	2492,26			2492,26		2492,26	-	0,00				
П.1.2.9.1	Робочий проект ПК "Енергоцентр АСКОЕ"	шт	реактив	250,71	1	250,71	-	250,71	250,71	1	250,71	1	250,71	акт № 536 від 05.06.2020 р.	0,00	0,0%	тов нвфо ПРАЙМ		
П.1.2.9.2	Впровадження ПК "Енергоцентр АСКОЕ"	шт	реактив	2 241,55	1	2 241,55	-	2 241,55	2241,55	1	2241,55	1	2241,55	акт № 1 від 30.10.2020 р.	0,00	0,0%	тов нвфо ПРАЙМ		
П.1.3	Улаштування ізолюваних уводів у приватному секторі , у т.ч.:					761,41	-	761,41			761,41		761,41		0,00				
П.1.3.1	Улаштування 1-фазних ізолюваних уводів у приватному секторі (винос лічильника на фасад будинку) госп. спос.		реактив	0,708	729	516,10	-	516,10	0,71	729	516,10	729	516,10	Вид.накл.№ Т-000001981 від 13.07.2020; №80 від 07.07.2020; № 81 від 06.07.2020;№ 82 від 07.07.2020; 95 від 27.07.2020; № Ю-004959 від 06.08.2020; № Т-000002550 від 28.08.2020; № 200701-0003 від 01.07.2020; № Т-000002754 від 17.09.2020; № 200701-0003 від 14.09.2020; № 200924-0001 від 24.09.2020р;	0,00	-0,1%	госп		
П.1.3.2	Улаштування 3-фазних ізолюваних уводів у приватному секторі (винос лічильника на фасад будинку) госп. спос.		реактив	1,23	200	245,31	-	245,31	1,23	200	245,31	200	245,31	Вид.накл.№ Т-000001981 від 13.07.2020; №80 від 07.07.2020; № 81 від 06.07.2020;№ 82 від 07.07.2020; 95 від 27.07.2020; № Ю-004959 від 06.08.2020; № Т-000002550 від 28.08.2020; № 200701-0003 від 01.07.2020; № Т-000002754 від 17.09.2020; № 200701-0003 від 14.09.2020; № 200924-0001 від 24.09.2020р;	0,00	0,0%	госп		
П.1.4	Впровадження обліку побутовим та юридичним споживачам, в т.ч. :					3 488,71	-	3 488,71			3488,71		3488,71		0,00				
П.1.4.1	Лічильник електричної енергії однофазний електронний NIK 2102-02. M2 (220В, 5(60)А),(або аналог) під 1-ф ЗКУ	шт	прибуток	0,31	10641	3 298,71	-	3 298,71	0,31	10641	3298,71	10641	3298,71	Вид.накл.№ ЦБАБ00000493 від 05.08.2020 р.	0,00	0,0%	госп		
П.1.4.2	Лічильник електричної енергії трифазний електронний NIK 2301 AP3.0000.0.11 (3*220/380В, 3*5(120)А),(або аналог) під 3-ф ЗКУ	шт	прибуток	1,00	190	190,00	-	190,00	1,00	190	190,00	190	190,00	Вид.накл.№ ЦБАБ00000493 від 05.08.2020 р.	0,00	0,0%	госп		
П.2	Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:					598,62	-	598,62			598,62		598,62		0,00				
П.2.1	Рентгенотелевізійний гітроскоп ASTROPHYSICS-5335S госп. спосіб	шт	прибуток	598,62	1	598,62	-	598,62	598,62	1	598,62	1	598,62	Видаткова накл. Л-281 від 04.05.2020 р.	0,00	0,0%	госп		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано		освоєно			кількість	вартість, тис. грн				кількість	вартість, тис. грн
									кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн								
Усього по розділу 2:						12 209,18		12 209,18			12 209,18		12 209,18			-				
3. Впровадження та розвиток АСДТК																				
Усього по розділу 3:						0,00		0,00			0,00		0,00			0,00				
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																				
IV.1	Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:					1 346,97		1 346,97			1 401,41	0,00	1 401,41			-54,44				
IV.1.1	Закупівля та модернізація робочих станцій					308,00		308,00			319,97		319,97			-11,97				
IV.1.1.1	Моноблок HP або аналог	шт	реактив	22,00	14	308,00		308,00	22,86	14	319,97		319,97	Видаткова накладна № Т-000002759 від 21.09.2020		-11,97	3,9%	ТОВ "Інвестиційна Рада"		
IV.1.2	Закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж					459,87		459,87			482,83		482,83			-22,96				
IV.1.2.2	Мережевий маршрутизатор рівня PEM Mikrotik або аналог	шт	реактив	22,15	15	332,25		332,25	23,26	15	348,83		348,83	Видаткова накладна № Т-000002535 від 27.08.2020 Видаткова накладна № Т-000002537 від 20.08.2020		-16,58	5,0%	ТОВ "Інвестиційна Рада"		
IV.1.2.3	Мережевий комутатор для PEM (комплект) типу Cisco або аналог	шт	реактив	15,00	5	75,00		75,00	15,75	5	78,75		78,75	Видаткова накладна № Т-000002536 від 27.08.2020 Видаткова накладна № Т-000002537 від 20.08.2020 Видаткова накладна № Т-000002634 від 07.09.2020		-3,75	5,0%	ТОВ "Інвестиційна Рада"		
IV.1.2.4	ДБЖ 3000VA 230V Smart UPS для живлення серверів або аналог	шт	реактив	52,62	1	52,62		52,62	55,25	1	55,25		55,25	Видаткова накладна № Т-000001974 від 10.07.2020		-2,63	5,0%	ТОВ "Інвестиційна Рада"		
IV.1.3	Закупівля та модернізація серверів					183,80		183,80			192,95		192,95			-9,15				
IV.1.3.1	Сервер для підрозділів у комплекті типу HP ProLiant або аналог	шт	реактив	183,80	1	183,80		183,80	192,95	1	192,95		192,95	Видаткова накладна № 201002/1 від 02.10.2020		-9,15	5,0%	ТОВ "Форател"		
IV.1.4	Інші засоби інформатизації					395,30		395,30			405,66		405,66			-10,36				
IV.1.4.1	Багатофункціональний пристрій А4 HP для АУ та PEM або аналог	шт	реактив	7,80	10	78,00		78,00	8,19	10	81,89		81,89	Видаткова накладна № Т-000002962 від 09.10.2020		-3,89	5,0%	ТОВ "Інвестиційна Рада"		
IV.1.4.2	Принтер для робочих груп PEM HP або аналог	шт	реактив	18,65	10	186,50		186,50	18,65	10	186,48		186,48	Видаткова накладна № Т-000002538 від 27.08.2020		0,02	0,0%	ТОВ "Інвестиційна Рада"		
IV.1.4.3	Документ-сканер А4 або аналог	шт	реактив	11,60	3	34,80		34,80	12,18	3	36,54		36,54	Видаткова накладна № Т-000001927 від 08.07.2020		-1,74	5,0%	ТОВ "Інвестиційна Рада"		
IV.1.4.4	Обладнання для презентацій	комп	реактив	26,00	1	26,00		26,00	27,30	1	27,30		27,30	АКТ приймання-передачі УП-01 від 13.07.2020 АКТ приймання-передачі УП-11 від 18.06.2020 АКТ приймання-передачі УП-12 від 18.06.2020		-1,30	5,0%	ТОВ "Інвестиційна Рада", ТОВ "Форател"		
IV.1.4.5	Обладнання для відеоконференцій	комп	реактив	70,00	1	70,00		70,00	73,45	1	73,45		73,45	Видаткова накладна № 200723/1 від 23.07.2020		-3,45	4,9%	ТОВ "Форател"		
IV.3	Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:					1 640,00		1 640,00			1 640,00		1 640,00			0,00				
IV.3.2	захисту інформації					420,00		420,00		700	420,00		420,00			0,00				
IV.3.2.1	Антивірусне ПЗ	шт	реактив	0,60	700	420,00		420,00	0,6	700	420,00		420,00	Видаткова накладна № 515 від 25.05.2020		0,00	0,0%	ТОВ "ІНФО-ПРАЙМ"		
IV.3.4	систем електронного документообігу					670,00		670,00			670,00		670,00			0,00				
IV.3.4.1	Документообіг					670,00		670,00	670,00	1	670,00		670,00	Акт приймання-передачі наданих послуг від 18.05.2020 Акт приймання-передачі наданих послуг від 26.05.2020		0,00	0,0%	ТОВ "ІНФО-ПРАЙМ"		
IV.3.6	систем керування взаємовідносинами зі споживачами					250,00		250,00			250,00		250,00			0,00				

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано		освоєно			кількість	вартість, тис. грн				кількість	вартість, тис. грн
									кількість	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн								
IV.3.6.1	Розробка та впровадження програмного комплексу по приєднанню згідно постанови НКРЕ КП 14.03.2018 № 310.	шт	реактив	250,00	1	250,00		250,00	250,00		250,00	1	250,00	1	250,00	Акт приймання-передачі наданих послуг від 29.05.2020	0,00	0,0%	ТОВ "ІНФО-ПРАЙМ"	
IV.3.7	інформаційних систем управління виробництвом					300,00		300,00			300,00		300,00		300,00		0,00			
IV.3.7.1	Розробка та впровадження програмного комплексу "Розрахунок режимів мережі"	шт	реактив	150,00	2	300,00		300,00	150,00		300,00	2	300,00	2	300,00	Видаткова накладна № 529 від 29.05.2020	0,00	0,0%	ТОВ "ІНФО-ПРАЙМ"	
IV.4	Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:					100,00		100,00			100,00		100,00		100,00		0,00			
IV.4.1	Модернізація колектру	шт	реактив	100,00	1	100,00		100,00	100,00		100,00	1	100,00	1	100,00	Акт приймання-передачі наданих послуг від 29.05.2020		0,0%	ТОВ "ІНФО-ПРАЙМ" госп	
Усього по розділу 4:						3 086,97		3 086,97			3 141,41		3 141,41				-54,44			
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																				
V.1.	Системи зв'язку, у т.ч.:					964,90		964,90			1 009,74		1 009,74				-44,84			
V.1.1	Впровадження корпоративного зв'язку ліцензійна					669,60		669,60			700,05		700,05				-30,45			
V.1.1.1	Розподільний блок РБ-КСС-8/2 або аналог	шт	реактив	67,00	3	201,00		201,00	70,35		211,05	3	211,05	3	211,05	Видаткова накладна № 200928/1 від 28.09.2020	-10,05	5,0%	ТОВ "Форател"	
V.1.1.2	Пульст селекторних налад П-КСС або аналог	шт	реактив	12,09	20	241,80		241,80	12,69		253,8	20	253,8	20	253,8	Видаткова накладна № 200928/1 від 28.09.2020 Видаткова накладна № 201120/1 від 20.11.2020	-12,00	5,0%	ТОВ "Форател"	
V.1.1.3	Студійний комплекс СК-КСС або аналог	шт	реактив	30,70	3	92,10		92,10	32,23		96,69	3	96,69	3	96,69	Видаткова накладна № 200928/1 від 28.09.2020	-4,59	5,0%	ТОВ "Форател"	
V.1.1.4	Пульст ПВ-КСС або аналог	шт	реактив	6,30	12	75,60		75,60	6,61		79,32	12	79,32	12	79,32	Видаткова накладна № 201120/1 від 20.11.2020	-3,72	4,9%	ТОВ "Форател"	
V.1.1.5	Блок живлення 24В 10А 240Вт або аналог	шт	реактив	0,70	3	2,10		2,10	0,73		2,19	3	2,19	3	2,19	Видаткова накладна № Т-000001980 від 06.07.2020	-0,09	4,3%	ТОВ "Інвестиційна Рада"	
V.1.1.6	Конвертор інтерфейсу VoIP-ТЧ (комплект на 2 сторони) або аналог	комп	реактив	28,50	2	57,00		57,00	28,50		57,00	2	57,00	2	57,00	Видаткова накладна № Т-000002313 від 07.09.2020	0,00	0,0%	ТОВ "Інвестиційна Рада"	
V.1.2	Цифрові АТС					161,30		161,30			169,05		169,05				-7,75			
V.1.2.1	IP-телефон Grandstream або аналог	шт	реактив	1,40	101	141,703		141,703	1,47		148,47	101	148,47	101	148,47	Видаткова накладна № 200706/7 від 06.07.2020	-6,77	4,8%	ТОВ "Форател"	
V.1.2.2	Маршрутизатор GSM	шт	реактив	4,90	4	19,6		19,60	5,15		20,58	4	20,58	4	20,58	Видаткова накладна № Т-000001515 від 12.06.2020	-0,98	5,0%	ТОВ "Інвестиційна Рада"	
V.1.4	Резервне електроживлення засобів зв'язку					36,00		36,00			37,80		37,80		37,80		-1,80			
V.1.4.1	Система кондиціонування кімнат зв'язку Neoclima або аналог	шт	амортизація	18,00	2	36,00		36,00	18,9		37,8	2	37,8	2	37,8	Видаткова накладна № Т-000001514 від 11.06.2020	-1,80	5,0%	ТОВ "Інвестиційна Рада"	
V.1.5	Інше					98,00		98,00			102,84		102,84		102,84		-4,84			
V.1.5.1	Обладнання для зварювання оптичного кабелю	комп	амортизація	98,00	1	98,00		98,00	102,84		102,84	1	102,84	1	102,84	Видаткова накладна № 200810/3 від 10.08.2020 Видаткова накладна № 200908/4 від 08.09.2020	-4,84	4,9%	ТОВ "Форател"	
Усього по розділу 5:						964,90		964,90			1009,74		1009,74				-44,84			
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																				
Усього по розділу 6:						0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			
7. Інше																				
Усього по розділу 7:						0,00		0,00			0,00		0,00				0,00			
Усього по програмі						93 630,0		93 630,00			94 948,13		94 993,75				-1318,13			