

Звіт щодо виконання інвестиційної програми за I квартал 2021 р.

Найменування ліцензіата	ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"			
Звітний період	з	01.01.2021	до	31.03.2021
Прогнозний період	з	01.01.2021	до	31.12.2021

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" за I квартал 2021 р.

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано за звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	32 593,76	6 702,27	0,00	0,00	0,0%	6 702,27
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	5 455,57	1 127,31	0,00	0,00	0,0%	1 127,31
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	1 018,01	0,00	712,60	0,00	70,0%	-712,60
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	1 361,65	134,77	0,00	0,00	0,0%	134,77
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
7	Інше	183,02	183,02	0,00	0,00	0,0%	183,02
Усього		40 612,00	8 147,37	712,60	0,00	1,8%	7 434,76

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" за I квартал 2021 року

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано			освоєно			кількість	вартість, тис. грн			
									питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																			
I.1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч.:					32 221,24	-	6 516,01								6 274,53			
I.1.4	Реконструкція ПС, ТП, РП усього, з них:					32 221,24	-	6 516,01								6 274,53			
I.1.4.1	Реконструкція ПС - 110 кВ				1	31 372,67	-	6 274,53								6 274,53			
I.1.4.1.1	Реконструкція ПС-110 кВ Щастя (1-й етап)	шт	амортизація	31372,67	1	31 372,67	-	6 274,53								6 274,53			Не завершено тендерні процедури
I.1.4.3	Реконструкція ТП, РП					848,57	-	241,48								241,48			
I.1.4.3.1	Реконструкція ТП-10 кВ				9	848,57	-	241,48								241,48			
I.1.4.3.1.1	Реконструкція ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА КТП-0801 Біловодського РЕМ	шт	амортизація	85,98	1	85,98	-	17,20								17,20			Не завершено тендерні процедури
I.1.4.3.1.2	Реконструкція ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА КТП-0481 Старобільського РЕМ	шт	амортизація	85,98	1	85,98	-	17,20								17,20			Не завершено тендерні процедури
I.1.4.3.1.3	Реконструкція ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА КТП-0501 Сватівського РЕМ	шт	амортизація	85,98	1	85,98	-	17,20								17,20			Не завершено тендерні процедури
I.1.4.3.1.4	Реконструкція ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА КТП-4214 Щастинського РЕМ	шт	амортизація	85,98	1	85,98	-	17,20								17,20			Не завершено тендерні процедури
I.1.4.3.1.5	Реконструкція ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА КТП-3009 Новопсковського РЕМ	шт	амортизація	85,98	1	85,98	-	17,20								17,20			Не завершено тендерні процедури
I.1.4.3.1.6	Реконструкція ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА КТП-1502 Станічно-Луганського РЕМ	шт	амортизація	85,98	1	85,98	-	17,20								17,20			Не завершено тендерні процедури
I.1.4.3.1.7	Реконструкція ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА КТП-0810 Рубіжанського РЕМ	шт	амортизація	96,24	1	96,24	-	48,12								48,12			Не завершено тендерні процедури
I.1.4.3.1.8	Реконструкція ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА КТП-3011 Новопсковського РЕМ	шт	амортизація	96,24	1	96,24	-	48,12								48,12			Не завершено тендерні процедури
I.1.4.3.1.9	Реконструкція ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА КТП-0475 Старобільського РЕМ	шт	амортизація	140,21	1	140,21	-	42,06								42,06			Не завершено тендерні процедури
I.2	Інше:					372,52	-	186,26								186,26			
I.2.1	Проектні роботи:					372,52	-	186,26								186,26			
I.2.1.1	Проектні роботи з реконструкції ПС-110 кВ				1	229,55	-	114,78								114,78			
I.2.1.1.1	Проектні роботи з технічного переоснащення ПС 110/10 кВ "Новоайдарська НПС"	шт	амортизація	229,55	1	229,55	-	114,78								114,78			Не завершено тендерні процедури
I.2.1.2	Проектні роботи з реконструкції ПЛ 6(10) кВ				3,45	142,97	-	71,48								71,48			
I.2.1.2.1	Проектні роботи з реконструкції ПЛ-6кВ ПС Золоте-1 ТП434 Попаснянського РЕМ	км	амортизація	47,78	1,35	64,50	-	32,25								32,25			Не завершено тендерні процедури
I.2.1.2.2	Проектні роботи з реконструкції ПЛ-10 кВ №14 від ПС Лозно-Олександрівка Новопсковського РЕМ	км	амортизація	37,36	2,10	78,46	-	39,23								39,23			Не завершено тендерні процедури
Усього по розділу I:						32 593,76	-	6 702,27							6 702,27				
2. Заходи зі зниження технічних витрат електричної енергії																			
П.1	Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:					5 384,57	-	1 127,31								1 127,31			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано			освоєно			кількість	вартість, тис. грн				
									питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн							
П.1.1	Впровадження системи обліку побутових та юридичних споживачів, адаптованої до системи АСКОЕ (SMART)	шт				2 432,30	-	332,80								332,80				
П.1.2.1	Шафа АСКОЕ "Побут - PLC" в комплекті з контролерами	шт	реактив	20,80	16	332,80	-	332,80								332,80		госп	Не завершено тендерні процедури	
П.1.2.2	Лічильник електричної енергії однофазний електронний (220В, 5(60)А) SMART,	шт	реактив	1,38	1423	1 963,74	-	0,00								0,00		госп		
П.1.2.3	Лічильник електричної енергії трифазний електронний (3*220/380В, 3*5(10)А) SMART	шт	реактив	2,97	16	47,52	-	0,00								0,00		госп		
П.1.2.4	Лічильник електричної енергії трифазний електронний (3*220/380В, 3*5(120)А) під SMART, (або аналог)	шт	реактив	3,08	14	43,12	-	0,00								0,00		госп		
П.1.2.5	Трансформатори струму 0,5S 400/5 Т-0,66А або аналог	шт	реактив	0,94	48	45,12	-	0,00								0,00		госп		
П.1.2	Впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:	шт				2952,27	-	794,51								794,51				
П.1.2.1	Улаштування 1-фазних ізольованих уводів у приватному секторі (винос лічильника на фасад будинку) госп. спос.	шт	реактив	0,708	701	496,31	-	0,00								0,00		госп		
П.1.2.2	Впровадження обліку побутовим та юридичним споживачам, в т.ч.:					2455,96	-	794,51								794,51		госп		
П.1.2.2.1	Лічильник електричної енергії однофазний електронний (220В, 5(60)А), под 1-ф ЗКУ	шт	реактив	0,34	6694	2275,96	-	614,51								614,51		госп	Не завершено тендерні процедури	
П.1.2.2.2	Лічильник електричної енергії трифазний електронний (3*220/380В, 3*5(120)А),(або аналог) під 3-ф ЗКУ	шт	реактив	1,00	180	180,00	-	180,00								180,00		госп	Не завершено тендерні процедури	
П.2	Інше					71,00	-	0,00								-				
П.2.1	Штанга для вимірювання струму на повітряних лініях ПС-2		реактив	7,1	10	71,00	-	0,00								0,00		госп		
Усього по розділу 2:						5 455,57		1 127,31								1 127,31				
3. Впровадження та розвиток АС/ІТК																				
III.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично зношених та для розширення існуючих, у т.ч.:					1018,01	-	0,00								-712,60				
III.1.2	Телемеханіка ПС					1018,01	-	0,00								-712,60				
III.1.2.1	Телемеханізація ПС Чихирова-35/6кВ		амортизація	1 018,01	1	1018,01	-	0,00								-712,60		ТОВ "ІНФО-ПРАЙМ"		
Усього по розділу 3:						1018,01		0,00								-712,60				
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																				
IV.1	Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:					522,25	-	134,77								134,77				
IV.1.1	Закупівля та модернізація робочих станцій					231,10	-	0,00								0,00				
IV.1.1.1	Моноблок HP або аналог	шт	реактив	23,11	10	231,10	-	0,00								0,00				
IV.1.3	Закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж					106,01	-	54,17								54,17				
IV.1.3.1	Мережвий комутатор для РЕМ (комплект) типу Mikrotik або аналог	шт	реактив	25,92	2	51,84	-	0,00								0,00				
IV.1.3.2	ДБЖ 3000VA 230V Smart UPS для живлення серверів або аналог	шт	реактив	54,17	1	54,17	-	54,17								54,17			Не завершено тендерні процедури	
IV.1.5	Інші засоби інформатизації					185,14	-	80,60								80,60				
IV.1.5.1	Багатофункціональний пристрій А4 HP для АУ та РЕМ або аналог	шт	реактив	10,9	4	43,60	-	43,60								43,60			Не завершено тендерні процедури	
IV.1.5.2	Принтер для робочих груп РЕМ HP або аналог	шт	реактив	7,4	5	37,00	-	37,00								37,00			Не завершено тендерні процедури	
IV.1.5.3	Копіювальний апарат А3 Ricoh IM2702 для РЕМ у комплекті або аналог	шт	реактив	52,27	2	104,54	-	0,00								0,00				
IV.3	Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:					839,40	-	0,00								0,00				
IV.3.2	Захисту інформації					240,00	-	0,00								0,00				

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано			освоєно			кількість	вартість, тис. грн			
									питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн						
IV.3.2.1	Антивірусне ПЗ	шт	реактив	0,60	400	240,00		0,00								0,00			
IV.3.3	Геоінформаційних систем					599,40		0,00								0,00			
IV.3.3.1	Придбання та впровадження системи ГПС 2 черга	шт	реактив	599,40	1	599,40		0,00								0,00			
Усього по розділу 4:						1 361,65	-	134,77							134,77				
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																			
Усього по розділу 5:						0,00		0,00								0,00			
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																			
Усього по розділу 6:						0,00		0,00								0,00			
7. Інше																			
VII.1	Розробка проекту "Реконструкція комплексу, дитячий садочок під адміністративну будівлю, розташованого за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул.Свободи, буд. 1Б"	шт	амортизація	183,02	1	183,02		183,02								183,02			Не завершено тендерні процедури
Усього по розділу 7:						183,02		183,02								183,02			
Усього по програмі						40 612,0		8 147,37			712,60		0,00			7 434,76			