

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"			
Звітний період	з	01.01.2016	до	30.09.2016
Прогнозний період	з	01.01.2016	до	31.12.2016

1. Звіт щодо виконання Інвестиційної програми ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 2016 року за 9 місяців

№ з/п	Найменування цільових програм	Заплановано на прогностичний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	19 327,00	13 689,05	13 391,41	697,05	97,83%	5 935,60
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Впровадження та розвиток АСДТК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	2 750,00	2 310,93	2 751,19	2 751,19	119,05%	-1,19
7	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Усього	22 077,00	15 999,98	16 142,59	3 448,23	100,89%	5 934,41

В.о. Генерального директора

_____ (підпис)

Чорний В.І.
(П. І. Б.)

" ___ " _____ 2016 року

М. П.

2. Детальний звіт щодо виконання Інвестиційної програми ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 2016 року за 9 місяців

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продавців товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану							
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн			профінансовано			освоєно				кількість	вартість, тис. грн										
							всього	пер*	пост**	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост							всього	пер	пост				
																												вартість одиниці продукції	всього	пер	пост
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

I1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч.:			-	-	14 412,80	-	-	-	8 893,55	-	-	-	-	-	-	10 473,53	-	-	-	-	-	-	350,59	-	-	-	3 939,28				
I1.1	Будівництво ЛЕП всього, з них:			-	-	14 412,80	-	-	-	8 893,55	-	-	-	-	-	-	10 473,53	-	-	-	-	-	-	350,59	-	-	-	3 939,28				
I1.1.1	Будівництво ЛЕП-35 кВ			-	13,31	14 412,80	-	-	-	8 893,55	-	-	-	-	-	-	10 473,53	-	-	-	-	-	-	350,59	-	-	-	3 939,28				
	Будівництво ПЛ-35 кВ відпайка на ПС "Ст. Луганська" від ПЛ-35кВ "Плотина-Камышное"	км	амортизаційні відрахування	1 082,86	13,31	14 412,80	-	-	-	8 893,55	-	-	-	-	-	-	10 473,53	-	-	-	-	-	-	350,59	-	-	-	3 939,28		ТОВ Землепорядна фірма "ЛАН"; ТОВ "Енерджі Консалтінг"; Ст.Луганська с/рала; ТОВ "Енерджі Інжиніринг"; ПАТ "Проектно-техн.інститут "КИВОРБУД"		
I2	Інше:			-	-	4 914,20	-	-	-	4 795,50	-	-	-	-	-	-	2 917,88	-	-	10,90	10,90	-	346,46	346,46	-	-	-	1 877,62				
I2.2.	Проектні роботи:			-	-	4 914,20	-	-	-	4 795,50	-	-	-	-	-	-	2 917,88	-	-	10,90	10,90	-	346,46	346,46	-	-	-	1 877,62				
I2.2.2	Проектні роботи з реконструкції ПЛ-110 кВ			-	7,08	311,55	-	-	-	311,55	-	-	-	-	-	-	155,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,78				
	Реконструкція ПЛ-110 кВ "Лисичанська 220-Горская" з відгалуж. на ПС "СПЗ"	км	амортизаційні відрахування	48,49	2,58	125,30	-	-	-	125,30	-	-	-	-	-	-	62,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,65		ПАТ "Проектно-техн.інститут "КИВОРБУД"		
	Реконструкція ПЛ-110 кВ "Лисичанська 220-РТИ" з відгалуж. на ПС "Левобережная"	км	амортизаційні відрахування	41,39	4,50	186,25	-	-	-	186,25	-	-	-	-	-	-	93,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,13		ПАТ "Проектно-техн.інститут "КИВОРБУД"		
I2.2.3	Проектні роботи з реконструкції ПЛ-35 кВ			-	17,49	559,76	-	-	-	559,76	-	-	-	-	-	-	279,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279,88				
	Реконструкція ПЛ-35 кВ "Гончаровка-Н. Дуванка"	км	амортизаційні відрахування	38,68	6,92	267,70	-	-	-	267,70	-	-	-	-	-	-	133,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,85		ПАТ "Проектно-техн.інститут "КИВОРБУД"		
	Реконструкція ПЛ-35 кВ "Кременіш-Н. Краснянка"	км	амортизаційні відрахування	27,63	10,57	292,06	-	-	-	292,06	-	-	-	-	-	-	146,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,03		ПАТ "Проектно-техн.інститут "КИВОРБУД"		
I2.2.4	Проектні роботи з реконструкції ПС 35-110 кВ			-	4,00	1 076,04	-	-	-	1 076,04	-	-	-	-	-	-	751,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324,07				
Щаст.	Реконструкція ПС "Счастье"	шт.	амортизаційні відрахування	449,52	1,00	449,52	-	-	-	449,52	-	-	-	-	-	-	329,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,42		ТОВ "СХДЕНЕРГОПРО ЕКТ"		
Щаст.	Реконструкція ПС "В. Тепловская"	шт.	амортизаційні відрахування	318,70	1,00	318,70	-	-	-	318,70	-	-	-	-	-	-	235,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,33		ТОВ "СХДЕНЕРГОПРО ЕКТ"		
Щаст.	Реконструкція ПС "Городищенская"	шт.		159,26	1,00	159,26	-	-	-	159,26	-	-	-	-	-	-	96,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,59		ПАТ "Проектно-техн.інститут "КИВОРБУД"		
Щаст.	Реконструкція ПС "АБЗ"	шт.		148,56	1,00	148,56	-	-	-	148,56	-	-	-	-	-	-	90,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,73		ПАТ "Проектно-техн.інститут "КИВОРБУД"		
I2.2.5	Проектні роботи із заміни акумуляторних батарей на ПС 35 - 110 кВ			-	2,00	118,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Лис	Заміна акумуляторної батареї на ПС 110/35/6 кВ "Зоря"	шт.		57,64	1,00	57,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Щаст.	Заміна акумуляторної батареї на ПС 110/35/10 кВ "Белоречье"	шт.		61,06	1,00	61,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
I2.2.6	Проектні роботи з заміни КЛ - 0,4 кВ	км		-	0,82	145,29	-	-	-	145,29	-	-	-	-	-	-	73,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,56				
Свердловський	КЛ-0,4 кВ від ТП-97 пр.Гвардійський, 59 ввід1, ввід 2	км	амортизаційні відрахування	276,92	0,12	33,23	-	-	-	33,23	-	-	-	-	-	-	17,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,84		ТОВ "СХДЕНЕРГОПРО ЕКТ"		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)						Виконано										Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану							
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн			вартість одиниці продукції	профінансовано			освоєно							кількість	вартість, тис. грн										
							всього	пер*	пост**	всього	пер	пост		всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост													
																													всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього
Щастинський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ № 12 від Т-1 ЗТП-1	км	амортизаційні відрахування	38,19	2,45	93,56	-	-	-	93,56	-	-	-	-	-	-	63,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,23	ПАТ "Проектно-техн.інститут "КИВОРБУД"	
Щастинський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-0606 ЛІ-3	км	амортизаційні відрахування	31,33	4,28	134,09	-	-	-	134,09	-	-	-	-	-	-	83,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,76	ПАТ "Проектно-техн.інститут "КИВОРБУД"		
Щастинський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-0435 ЛІ-1	км	амортизаційні відрахування	48,52	0,60	29,11	-	-	-	29,11	-	-	-	-	-	-	14,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,55	ПАТ "Проектно-техн.інститут "КИВОРБУД"		
Щастинський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-0308 ЛІ-1	км	амортизаційні відрахування	40,68	0,85	34,58	-	-	-	34,58	-	-	-	-	-	-	17,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,29	ПАТ "Проектно-техн.інститут "КИВОРБУД"		
Лисичанський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-53 присл. Достоевского и присл. Симферопольская	км	амортизаційні відрахування	43,50	2,65	115,27	-	-	-	115,27	-	-	-	-	-	-	57,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,64	ТОВ "СХДЕНЕРГОПРО ЕКТ"		
Лисичанський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-11 присл. Расковой	км	амортизаційні відрахування	46,43	0,87	40,39	-	-	-	40,39	-	-	-	-	-	-	20,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	ТОВ "СХДЕНЕРГОПРО ЕКТ"		
Лисичанський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-31 присл. Свердлова	км	амортизаційні відрахування	23,25	2,09	48,59	-	-	-	48,59	-	-	-	-	-	-	28,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,84	ПАТ "Проектно-техн.інститут "КИВОРБУД"		
Лисичанський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-33	км	амортизаційні відрахування	34,40	2,59	89,10	-	-	-	89,10	-	-	-	-	-	-	74,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,55	ТОВ "СХДЕНЕРГОПРО ЕКТ"		
Лисичанський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-166, присл. "Зелена", "Спартак", "Полевая", "Коттеджи-1", "Коттеджи-2"	км	амортизаційні відрахування	27,87	5,13	142,99	-	-	-	142,99	-	-	-	-	-	-	113,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,62	ТОВ "СХДЕНЕРГОПРО ЕКТ"		
Лисичанський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-3601 присл. Ф-1	км	амортизаційні відрахування	32,36	1,26	40,77	-	-	-	40,77	-	-	-	-	-	-	20,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	ТОВ "СХДЕНЕРГОПРО ЕКТ"		
Лисичанський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-3602 присл.	км	амортизаційні відрахування	39,28	2,31	90,73	-	-	-	90,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,73	ПАТ "Проектно-техн.інститут "КИВОРБУД"		
Рубіжський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-13 Іванова	км	амортизаційні відрахування	41,96	1,89	79,18	-	-	-	79,18	-	-	-	-	-	-	39,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,59	ПАТ "Проектно-техн.інститут "КИВОРБУД"		
Рубіжський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-22 Озерна до переїзду	км	амортизаційні відрахування	42,73	0,97	41,28	-	-	-	41,28	-	-	-	-	-	-	20,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,64	ПАТ "Проектно-техн.інститут "КИВОРБУД"		
Рубіжський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-25 Л-1	км	амортизаційні відрахування	44,97	2,65	119,26	-	-	-	119,26	-	-	-	-	-	-	59,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,60	ПАТ "Проектно-техн.інститут "КИВОРБУД"		
Рубіжський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-25 Л-2 Чапаса Подлесна	км	амортизаційні відрахування	35,84	3,13	112,10	-	-	-	112,10	-	-	-	-	-	-	56,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,03	ПАТ "Проектно-техн.інститут "КИВОРБУД"		
Сватівський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-16 присл. Сононая роша	км	амортизаційні відрахування	29,18	1,97	57,49	-	-	-	57,49	-	-	-	-	-	-	28,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,74	ПАТ "Проектно-техн.інститут "КИВОРБУД"		
Сватівський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-26 присл. Шевченко-2	км	амортизаційні відрахування	44,60	0,57	25,20	-	-	-	25,20	-	-	-	-	-	-	12,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,60	ПАТ "Проектно-техн.інститут "КИВОРБУД"		
Сватівський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-0505 ЛІ-1	км	амортизаційні відрахування	36,80	0,85	31,28	-	-	-	31,28	-	-	-	-	-	-	15,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,64	ПАТ "Проектно-техн.інститут "КИВОРБУД"		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)						Виконано									Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану								
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн			профінансовано			освоєно							кількість	вартість, тис. грн											
							всього	пер*	пост**	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост							всього	пер	пост					
Сватівський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-0505 Л-2	км	амортизаційні відрахування	43,49	0,63	27,40	-	-	-	27,40	-	-	-	-	-	-	13,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,70		ПАТ "Проектно-техн.інститут "КИВОРГБУД"					
Сватівський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-0319 Л-2	км	амортизаційні відрахування	54,82	0,53	28,78	-	-	-	28,78	-	-	-	-	-	-	14,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,39		ПАТ "Проектно-техн.інститут "КИВОРГБУД"						
Сватівський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-0504 Л-2	км	амортизаційні відрахування	39,27	0,90	35,34	-	-	-	35,34	-	-	-	-	-	-	17,67	-	-	-	-	-	-	-	-	17,67		ПАТ "Проектно-техн.інститут "КИВОРГБУД"							
Усього по розділу 1:					19 327,00	-	-	-	13689,05	-	-	-	-	-	-	13391,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697,05	-	5 935,60							
2. Заходи зі зняття нетехнічних витрат електричної енергії																																			
Усього по розділу 2:					0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00							
3. Впровадження та розвиток АС/ДТК																																			
Усього по розділу 3:					0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00							
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																																			
Усього по розділу 4:					0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00							
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																																			
Усього по розділу 5:					0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00							
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																																			
Щастинський	Автопідіймач DA-328 висотою підйому 28 на шасі КАМАЗ-43118	шт	амортизаційні відрахування	2 750,00	1	2 750,00	1	-	-	2 310,93	-	-	-	2 751,19	1	-	-	2 751,19	-	-	1	-	-	2 751,19	-	-	2 751,19	-	-	№ 6023646000 від 18.03.16	-	(1,19)	0,04%	ТОВ "ТЕХКОМПЛЕКТ"; Регіональний сервісний центр МБС України в Луганській області; Центр технічної експертизи	у зв'язку з виробничою необхідністю виконано у повному обсязі
Усього по розділу 6:					2 750,00	-	-	-	2 310,93	-	-	-	-	2 751,19	-	-	-	2 751,19	-	-	-	-	-	2 751,19	-	-	(1,19)								
7. Інше																																			
Усього по розділу 7:					0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00						
Усього по програмі					22 077,00	-	-	-	15 999,98	-	-	-	-	16 142,59	-	-	-	3 448,23	-	-	-	-	-	3 448,23	-	-	5 934,41								

* пер - діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).
** пост - діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).

В.о. Генерального директора

(підпис)

Чорний В.І.

(П. І. Б.)

М. П.

" ____ " _____ 2016 року