

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Назва компанії	ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"		
Звітний період: з	01.01.2016	до	31.12.2016
Прогнозний період: з	01.01.2016	до	31.12.2016

1.Звіт щодо виконання Інвестиційної програми ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 2016 року

№ з/п	Найменування цільових програм	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	20 296,38	20 296,38	20 706,92	19 528,18	102,02%	-410,54
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Впровадження та розвиток АСДТК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	2 750,00	2 750,00	2 751,19	2 751,19	100,04%	-1,19
7	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Усього	23 046,38	23 046,38	23 458,11	22 279,37	101,79%	-411,72

В.о. Генерального директора

_____ (підпис)

В.І. Чорний

(П. І. Б.)

" ____ " _____ 2017 року

М. П.

1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

№ з/п	Складові цільової програми		Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
						Профінансовано	Освоєно		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:			14 412,80	14 412,80	14 812,26	14 812,26	102,77%	-399,46
1.1.1	Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них:			14 412,80	14 412,80	14 812,26	14 812,26	102,77%	-399,46
	I.1.1.1	110 кВ		-	-	-	-		0,00
	I.1.1.2	35 кВ	амортизаційні відрахування	14 412,80	14 412,80	14 812,26	14 812,26	102,77%	-399,46
	I.1.1.3	6-20 кВ		-	-	-	-		0,00
	I.1.1.4	0,4 кВ		-	-	-	-	0,00%	0,00
I.1.1.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами		-	-	-	-	0,00%	0,00	
1.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), всього з них:			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	I.1.2.1	110 кВ		-	-	-	-		0,00
	I.1.2.2	35 кВ		-	-	-	-		0,00
	I.1.2.3	6-20 кВ		-	-	-	-		0,00
	I.1.2.4	0,4 кВ		-	-	-	-		0,00
I.1.2.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами		-	-	-	-	0,00%	0,00	
1.1.3	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	I.1.3.1	110 кВ		-	-	-	-	0,00%	0,00
	I.1.3.2	35 кВ		-	-	-	-		0,00
I.1.3.3	6-20 кВ		-	-	-	-	0,00%	0,00	
1.1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього з них:			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	I.1.4.1	110 кВ		-	-	-	-		0,00
	I.1.4.2	35 кВ		-	-	-	-		0,00
I.1.4.3	6-20 кВ		-	-	-	-		0,00	
1.1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього з них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	I.1.5.1	110 кВ		-	-	-	-	0,00%	0,00
	I.1.5.2	35 кВ		-	-	-	-	0,00%	0,00
I.1.5.3	6-20 кВ		-	-	-	-	0,00%	0,00	
1.2	Інше		амортизаційні відрахування	5 883,58	5 883,58	5 894,65	4 715,92	100,19%	-11,07
	Усього			20 296,38	20 296,38	20 706,92	19 528,18	102,02%	-410,54

1.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
					Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.3. Впровадження та розвиток АСДТК

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
					Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
					Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
					Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.6. Модернізація та закупівля колісної техніки

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
					Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього	амортизаційні відрахування	2 750,00	2 750,00	2 751,19	2 751,19	100,04%	-1,19

1.7. Інше

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
					Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

2. Детальний звіт щодо виконання Інвестиційної програми ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 2016 року за рік																																
№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)						Виконано												Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або обсягів робіт	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продажів товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн			профінансовано			освоєно						кількість	вартість, тис. грн									
							всього	пер*	пост**	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24				25	26
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																																
I.1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч.			-	-	14 412,80	-	-	-	14 412,80	-	-	-	-	-	-	14 812,26	-	-	-	-	-	-	14 812,26	14 812,26	-		-	-399,46			
I.1.1	Будівництво ЛЕП всього, з них:			-	-	14 412,80	-	-	-	14 412,80	-	-	-	-	-	-	14 812,26	-	-	-	-	-	14 812,26	14 812,26	-		-	-399,46				
I.1.1.1	Будівництво ЛЕП-35 кВ			-	13,31	14 412,80	-	-	-	14 412,80	-	-	-	-	-	-	14 812,26	-	-	-	-	-	14 812,26	14 812,26	-		-	-399,46				
	Будівництво ПЛ-35 кВ відпайка на ПС "Ст. Луганська" від ПЛ-35кВ "Платина-Камышное"	км	амортизаційні відрахування	1 082,86	13,31	14 412,80	-	-	-	14 412,80	-	-	-	13,31	13,31	-	14 812,26	-	-	-	-	13,31	13,31	14 812,26	14 812,26	-	-399,46	2,77%		ТОВ "Землепорядка фірма "ЛАД"; ТОВ "Енерджи Консалтинг"; Ст.Луганська с/рзд; ТОВ "Енерджи Інжиніринг"; ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київорбуд"		
I.2	Інше:			-	-	5 883,58	-	-	-	5 883,58	-	-	-	-	-	-	5 894,65	-	-	-	-	272,16	88,64	-	4 715,92	4 715,92	-	-	-11,07			
I.2.2	Проектні роботи:			-	-	5 883,58	-	-	-	5 883,58	-	-	-	-	-	-	5 894,65	-	-	-	-	272,16	88,64	-	4 715,92	4 715,92	-	-	-11,07			
	Проектні роботи з будівництва ПЛ-35 кВ			-	6,00	384,63	-	-	-	384,63	-	-	-	6,00	6,00	-	384,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00				
Щаст.	Будівництво ПЛ-35 кВ - відпайка від ПЛ-35 Слав'яносербська-Трьохізбенка до ПС-110 Райгородська	км	амортизаційні відрахування	64,10	6,00	384,63	-	-	-	384,63	-	-	-	6,00	6,00	-	384,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		ТОВ "Харківпроменерго"	Зона бойових дій. Обмежений термін та складні умови проектування. Лист до НКРЕКП №01-28/2/325 від 29.11.16р.	
I.2.2.2	Проектні роботи з будівництва ПЛ-6 кВ			-	13,00	292,42	-	-	-	292,42	-	-	-	13,00	13,00	-	292,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00				
Щаст.	Будівництво ПЛ-6 кВ від ПС-110 Райгородська - КПП-2209	км	амортизаційні відрахування	22,49	13,00	292,42	-	-	-	292,42	-	-	-	13,00	13,00	-	292,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		ТОВ "Харківпроменерго"	Зона бойових дій. Обмежений термін та складні умови проектування. Лист до НКРЕКП №01-28/2/325 від 29.11.16р.	
I.2.2.2	Проектні роботи з реконструкції ПЛ-110 кВ			-	7,08	311,55	-	-	-	311,55	-	-	-	-	-	-	311,55	-	-	-	-	7,08	7,08	-	311,55	311,55	-	-	0,00			
Лис	Реконструкція ПЛ-110 кВ "Лисичанська 220-Горська" з відгалуж. на ПС "СПЗ"	км	амортизаційні відрахування	48,49	2,58	125,30	-	-	-	125,30	-	-	-	2,58	2,58	-	125,30	-	-	-	-	2,58	2,58	-	125,30	125,30	-	0,00		ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київорбуд"		
Лис	Реконструкція ПЛ-110 кВ "Лисичанська 220-РТИ" з відгалуж. на ПС "Левобережна"	км	амортизаційні відрахування	41,39	4,50	186,25	-	-	-	186,25	-	-	-	4,50	4,50	-	186,25	-	-	-	-	4,50	4,50	-	186,25	186,25	-	0,00		ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київорбуд"		
I.2.2.3	Проектні роботи з реконструкції ПЛ-35 кВ			-	17,49	559,76	-	-	-	559,76	-	-	-	-	-	-	559,76	-	-	-	-	-	-	559,76	559,76	-	-	0,00				
Лис	Реконструкція ПЛ-35 кВ "Гончарова-Н. Дуванка"	км	амортизаційні відрахування	38,68	6,92	267,70	-	-	-	267,70	-	-	-	6,92	6,92	-	267,70	-	-	-	-	6,92	6,92	-	267,70	267,70	-	0,00		ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київорбуд"		
Лис	Реконструкція ПЛ-35 кВ "Кременна-Н. Краснянка"	км	амортизаційні відрахування	27,63	10,57	292,06	-	-	-	292,06	-	-	-	10,57	10,57	-	292,06	-	-	-	-	10,57	10,57	-	292,06	292,06	-	0,00		ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київорбуд"		
I.2.2.4	Проектні роботи з реконструкції ПС 35-110 кВ			-	5	1 577,80	-	-	-	1 577,80	-	-	-	-	-	-	1 577,80	-	-	-	-	4	4	-	1 076,04	1 076,04	-	-	0,00			
Щаст.	Реконструкція ПС "Счастье"	шт.	амортизаційні відрахування	449,52	1	449,52	-	-	-	449,52	-	-	-	1	1	-	449,52	-	-	-	-	1	1	-	449,52	449,52	-	0,00		ТОВ "Східенергопроект"		
Щаст.	Реконструкція ПС "В. Тепловська"	шт.	амортизаційні відрахування	318,70	1	318,70	-	-	-	318,70	-	-	-	1	1	-	318,70	-	-	-	-	1	1	-	318,70	318,70	-	0,00		ТОВ "Східенергопроект"		
Щаст.	Реконструкція ПС "Городищенська"	шт.	амортизаційні відрахування	159,26	1	159,26	-	-	-	159,26	-	-	-	1	1	-	159,26	-	-	-	-	1	1	-	159,26	159,26	-	0,00		ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київорбуд"		
Щаст.	Реконструкція ПС "АБЗ"	шт.	амортизаційні відрахування	148,56	1	148,56	-	-	-	148,56	-	-	-	1	1	-	148,56	-	-	-	-	1	1	-	148,56	148,56	-	0,00		ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київорбуд"		
Щаст.	Реконструкція ПС-110 Райгородська	шт.	амортизаційні відрахування	501,76	1	501,76	-	-	-	501,76	-	-	-	1	1	-	501,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		ТОВ "Харківпроменерго"	Зона бойових дій. Обмежений термін та складні умови проектування. Лист до НКРЕКП №01-28/2/325 від 29.11.16р.	
I.2.2.6	Проектні роботи з заміни КЛ - 0,4 кВ	км		-	0,82	145,29	-	-	-	145,29	-	-	-	-	-	-	145,29	-	-	-	-	0,82	0,82	-	145,29	145,29	-	-	0,00			
Сверодонецьк в	КЛ-0,4 кВ від ТП-97 пр.Гвардійський, 59 ввід1, ввід 2	км	амортизаційні відрахування	276,92	0,12	33,23	-	-	-	33,23	-	-	-	0,12	0,12	-	33,23	-	-	-	-	0,12	0,12	-	33,23	33,23	-	0,00		ТОВ "Східенергопроект"		
Сверодонецьк в	КЛ-0,4 кВ шкаф 0332 - пр. Хмишков, 35А	км	амортизаційні відрахування	226,42	0,12	27,17	-	-	-	27,17	-	-	-	0,12	0,12	-	27,17	-	-	-	-	0,12	0,12	-	27,17	27,17	-	0,00		ТОВ "Східенергопроект"		

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період					Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)					Виконано												Результати виконання документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або об'єкту буд-ва	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продажів товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн			вартість одиниці продукції	профінансовано			освоєно						кількість	вартість, тис. грн								
							всього	пер*	пост**	всього	пер	пост		всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост										
																										всього	пер				пост	всього
Свердловський	КДЛ-0,4 кВ від ТП-332 шкафа0332 - пр. Химиков, 35А - 39А	км	амортизаційні відрахування	218,92	0,13	28,46	-	-	-	28,46	-	-	-	-	0,13	0,13	-	28,46	-	-	0,13	0,13	-	28,46	28,46	-	№12 от 28.11.2016	-	0,00		ТОВ "Східенергопроект"	
Свердловський	КДЛ-0,4 кВ від ТП-63 пр. Советський, 53	км	амортизаційні відрахування	190,21	0,15	28,53	-	-	-	28,53	-	-	-	-	0,15	0,15	-	28,53	-	-	0,15	0,15	-	28,53	28,53	-	акт №349 від 27.12.16	-	0,00		ПАТ "Проектно-техні інститут "Київобуд"	
Свердловський	КДЛ-0,4 кВ від ТП-49 пр. Химиков, 44	км	амортизаційні відрахування	93,00	0,30	27,90	-	-	-	27,90	-	-	-	-	0,30	0,30	-	27,90	-	-	0,30	0,30	-	27,90	27,90	-	акт №361 від 27.12.16	-	0,00		ПАТ "Проектно-техні інститут "Київобуд"	
12.2.7	Проектні роботи з реконструкції ПЛ 6 - 10 кВ	км		-	29,16	933,02	-	-	-	933,02	-	-	-	-	-	-	-	944,09	-	-	29,16	29,16	-	944,09	944,09	-		-	-11,07			
Лисичинський	Реконструкція ПЛ-10 кВ №08 з відг. на ЗТП-0803, КТП-1082, ЗТП-0806, КТП-0807 с. Мирна Долина	км	амортизаційні відрахування	25,44	11,20	284,90	-	-	-	284,90	-	-	-	-	11,20	11,20	-	284,90	-	-	11,20	11,20	-	284,90	284,90	-	№9 от 28.11.2016	-	0,00		ТОВ "Східенергопроект"	
Первомайський	Реконструкція ПЛ-6 кВ РП "ОФ Горскав" - ТП-562 з відг. на ТП-561, КТП-540	км	амортизаційні відрахування	55,29	1,55	85,70	-	-	-	85,70	-	-	-	-	1,55	1,55	-	85,70	-	-	1,55	1,55	-	85,70	85,70	-	акт №369 від 27.12.16р.	-	0,00		ПАТ "Проектно-техні інститут "Київобуд"	
Первомайський	Реконструкція ПЛ-6 кВ ТП-525 - ТП-526	км	амортизаційні відрахування	55,30	1,13	62,49	-	-	-	62,49	-	-	-	-	1,13	1,13	-	62,49	-	-	1,13	1,13	-	62,49	62,49	-	акт №423 від 27.12.16р.	-	0,00		ПАТ "Проектно-техні інститут "Київобуд"	
Щастинський	Реконструкція ПЛ-10 кВ №09	км	амортизаційні відрахування	30,94	5,60	173,29	-	-	-	173,29	-	-	-	-	5,60	5,60	-	178,83	-	-	5,60	5,60	-	178,83	178,83	-	акт №1 від 30.09.2016, акт б/н від 27.12.16	-	-5,54	3,20%	ТОВ "Східенергопроект", ТОВ "Енерджі Консалтінг"	
Щастинський	Реконструкція ПЛ-10 кВ №08	км	амортизаційні відрахування	32,67	5,30	173,17	-	-	-	173,17	-	-	-	-	5,30	5,30	-	178,71	-	-	5,30	5,30	-	178,71	178,71	-	акт №2 від 30.09.2016, акт б/н від 27.12.16	-	-5,54	3,20%	ТОВ "Східенергопроект", ТОВ "Енерджі Консалтінг"	
Щастинський	Реконструкція ПЛ-10 кВ №20	км	амортизаційні відрахування	30,32	2,00	60,65	-	-	-	60,65	-	-	-	-	2,00	2,00	-	60,65	-	-	2,00	2,00	-	60,65	60,65	-	акт №370 від 27.12.16р.	-	0,00		ПАТ "Проектно-техні інститут "Київобуд"	
Щастинський	Реконструкція ПЛ-10 кВ №06	км	амортизаційні відрахування	39,00	2,38	92,82	-	-	-	92,82	-	-	-	-	2,38	2,38	-	92,82	-	-	2,38	2,38	-	92,82	92,82	-	акт №371 від 27.12.16р.	-	0,00		ПАТ "Проектно-техні інститут "Київобуд"	
12.2.8	Проектні роботи з реконструкції ПЛ - 0,4 кВ (СПП)	км		-	49,88	1 679,11	-	-	-	1 679,11	-	-	-	-	-	-	-	1 679,11	-	-	47,57	47,57	-	1 679,19	1 679,19	-		-	0,00			
Старобільський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-6405 Л-1	км	амортизаційні відрахування	41,45	0,74	30,67	-	-	-	30,67	-	-	-	-	0,74	0,74	-	30,67	-	-	0,74	0,74	-	30,67	30,67	-	№4 от 24.10.2016	-	0,00		ТОВ "Східенергопроект"	
Старобільський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-6405 Л-2	км	амортизаційні відрахування	28,27	2,60	73,50	-	-	-	73,50	-	-	-	-	2,60	2,60	-	73,50	-	-	2,60	2,60	-	73,50	73,50	-	№5 от 24.10.2016	-	0,00		ТОВ "Східенергопроект"	
Старобільський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-6405 Л-3	км	амортизаційні відрахування	33,33	1,67	55,66	-	-	-	55,66	-	-	-	-	1,67	1,67	-	55,66	-	-	1,67	1,67	-	55,66	55,66	-	№6 от 24.10.2016	-	0,00		ТОВ "Східенергопроект"	
Старобільський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-3963 Л-1	км	амортизаційні відрахування	33,11	1,53	50,66	-	-	-	50,66	-	-	-	-	1,53	1,53	-	50,66	-	-	1,53	1,53	-	50,66	50,66	-	№8 от 28.11.2016	-	0,00		ТОВ "Східенергопроект"	
Старобільський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-3963 Л-2	км	амортизаційні відрахування	31,81	1,63	51,86	-	-	-	51,86	-	-	-	-	1,63	1,63	-	51,86	-	-	1,63	1,63	-	51,94	51,94	-	№7 от 28.11.2016	-	0,00		ТОВ "Східенергопроект"	
Щастинський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-5709 Л-1	км	амортизаційні відрахування	35,55	2,56	91,00	-	-	-	91,00	-	-	-	-	35,55	2,56	-	91,00	-	-	35,55	2,56	-	91,00	91,00	-	акт №352 від 27.12.16р.	-	0,00		ПАТ "Проектно-техні інститут "Київобуд"	
Щастинський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ № 12 від Т-1 ЗТП-1	км	амортизаційні відрахування	38,19	2,45	93,56	-	-	-	93,56	-	-	-	-	38,19	2,45	-	93,56	-	-	38,19	2,45	-	93,56	93,56	-	акт №353 від 27.12.16р.	-	0,00		ПАТ "Проектно-техні інститут "Київобуд"	
Щастинський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-0606 Л-3	км	амортизаційні відрахування	31,33	4,28	134,09	-	-	-	134,09	-	-	-	-	31,33	4,28	-	134,09	-	-	31,33	4,28	-	134,09	134,09	-	акт №355 від 27.12.16р.	-	0,00		ПАТ "Проектно-техні інститут "Київобуд"	
Щастинський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-0435 Л-1	км	амортизаційні відрахування	48,52	0,60	29,11	-	-	-	29,11	-	-	-	-	48,52	0,60	-	29,11	-	-	48,52	0,60	-	29,11	29,11	-	акт №357 від 27.12.16р.	-	0,00		ПАТ "Проектно-техні інститут "Київобуд"	
Щастинський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-0308 Л-1	км	амортизаційні відрахування	40,68	0,85	34,58	-	-	-	34,58	-	-	-	-	40,68	0,85	-	34,58	-	-	40,68	0,85	-	34,58	34,58	-	акт №358 від 27.12.16р.	-	0,00		ПАТ "Проектно-техні інститут "Київобуд"	
Лисичинський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-53 присл. Достоевського и присл. Симферопольская	км	амортизаційні відрахування	43,50	2,65	115,27	-	-	-	115,27	-	-	-	-	2,65	2,65	-	115,27	-	-	2,65	2,65	-	115,27	115,27	-	№16 от 28.11.2016	-	0,00		ТОВ "Східенергопроект"	
Лисичинський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-11 присл. Расковой	км	амортизаційні відрахування	46,43	0,87	40,39	-	-	-	40,39	-	-	-	-	0,87	0,87	-	40,39	-	-	0,87	0,87	-	40,39	40,39	-	№19 от 28.11.2016	-	0,00		ТОВ "Східенергопроект"	
Лисичинський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-31 присл. Свердлов	км	амортизаційні відрахування	23,25	2,09	48,59	-	-	-	48,59	-	-	-	-	2,09	2,09	-	48,59	-	-	2,09	2,09	-	48,59	48,59	-	№18 от 28.11.2016	-	0,00		ТОВ "Східенергопроект"	
Лисичинський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-33	км	амортизаційні відрахування	34,40	2,59	89,10	-	-	-	89,10	-	-	-	-	2,59	2,59	-	89,10	-	-	2,59	2,59	-	89,10	89,10	-	№17 от 28.11.2016	-	0,00		ТОВ "Східенергопроект"	
Лисичинський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-166, присл. "Зелена", "Спартак", "Полевая", "Коттеджи-1", "Коттеджи-2"	км	амортизаційні відрахування	27,87	5,13	142,99	-	-	-	142,99	-	-	-	-	5,13	5,13	-	142,99	-	-	5,13	5,13	-	142,99	142,99	-	№10 от 28.11.2016	-	0,00		ТОВ "Східенергопроект"	
Лисичинський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-3601 присл. Ф-1	км	амортизаційні відрахування	32,36	1,26	40,77	-	-	-	40,77	-	-	-	-	1,26	1,26	-	40,77	-	-	1,26	1,26	-	40,77	40,77	-	№14 от 28.11.2016	-	0,00		ТОВ "Східенергопроект"	

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Уквизити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або оновлення даних	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продажів товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн			вартість одиниці продукції	профінансовано			освоєно						кількість	вартість, тис. грн								
							всього	пер*	пост**	всього	пер	пост		всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост				всього	пер				пост	
Рубж-діль	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-13 Іванова	км	амортизаційні відрачування	41,96	1,89	79,18	-	-	-	79,18	-	-	-	-	1,89	1,89	-	79,18	-	-	1,89	1,89	-	79,18	79,18	-	акт №359 від 27.12.16р.	-	0,00		ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"	
Рубж-діль	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-22 Озерна до переїзду	км	амортизаційні відрачування	42,73	0,97	41,28	-	-	-	41,28	-	-	-	-	0,97	0,97	-	41,28	-	-	0,97	0,97	-	41,28	41,28	-	акт №360 від 27.12.16р.	-	0,00		ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"	
Рубж-діль	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-25 Л-1	км	амортизаційні відрачування	44,97	2,65	119,26	-	-	-	119,26	-	-	-	-	2,65	2,65	-	119,26	-	-	2,65	2,65	-	119,26	119,26	-	акт №361 від 27.12.16р.	-	0,00		ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"	
Рубж-діль	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-25 Л-2 Чапська Подлесна	км	амортизаційні відрачування	35,84	3,13	112,10	-	-	-	112,10	-	-	-	-	3,13	3,13	-	112,10	-	-	3,13	3,13	-	112,10	112,10	-	акт №362 від 27.12.16р.	-	0,00		ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"	
Сватівський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-16 присл. Соснова роща	км	амортизаційні відрачування	29,18	1,97	57,49	-	-	-	57,49	-	-	-	-	1,97	1,97	-	57,49	-	-	1,97	1,97	-	57,49	57,49	-	акт №363 від 27.12.16р.	-	0,00		ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"	
Сватівський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-26 присл. Шевченко-2	км	амортизаційні відрачування	44,60	0,57	25,20	-	-	-	25,20	-	-	-	-	0,57	0,57	-	25,20	-	-	0,57	0,57	-	25,20	25,20	-	акт №364 від 27.12.16р.	-	0,00		ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"	
Сватівський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-0505 Л-1	км	амортизаційні відрачування	36,80	0,85	31,28	-	-	-	31,28	-	-	-	-	0,85	0,85	-	31,28	-	-	0,85	0,85	-	31,28	31,28	-	акт №365 від 27.12.16р.	-	0,00		ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"	
Сватівський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-0505 Л-2	км	амортизаційні відрачування	43,49	0,63	27,40	-	-	-	27,40	-	-	-	-	0,63	0,63	-	27,40	-	-	0,63	0,63	-	27,40	27,40	-	акт №366 від 27.12.16р.	-	0,00		ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"	
Сватівський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-0319 Л-2	км	амортизаційні відрачування	54,82	0,53	28,78	-	-	-	28,78	-	-	-	-	0,53	0,53	-	28,78	-	-	0,53	0,53	-	28,78	28,78	-	акт №367 від 27.12.16р.	-	0,00		ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"	
Сватівський	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-0504 Л-2	км	амортизаційні відрачування	39,27	0,90	35,34	-	-	-	35,34	-	-	-	-	0,90	0,90	-	35,34	-	-	0,90	0,90	-	35,34	35,34	-	акт №368 від 27.12.16р.	-	0,00		ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"	
Усього по розділу 1:						20 296,38	-	-	-	20 296,38	-	-	-	-	-	-	-	20 706,92	-	-	-	-	-	19 528,18	19 528,18	-		-	-410,54			
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії						0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-		
3. Вирощування та розвиток АСДК						0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-		
4. Вирощування та розвиток інформаційних технологій						0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-		
5. Вирощування та розвиток систем зв'язку						0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-		
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																																
Щастинський	Автопідіймач DA-328 висотою підйому 28 на шасі КАМАЗ-43118	шт	амортизаційні відрачування	2 750,00	1	2 750,00	1	-	-	2 750,00	-	-	-	2 751,19	1	-	-	2 751,19	-	-	1	-	-	2 751,19	2 751,19	-	№ 6023646000 від 18.03.16	-	-1,19	0,04%	ТОВ "Техкомплект"; Регіональний сервісний центр МВС України в Луганській області; Центр технічної експертизи	
Усього по розділу 6:						2 750,00	-	-	-	2 750,00	-	-	-	2 751,19	-	-	-	2 751,19	-	-	-	-	-	2 751,19	2 751,19	-		-	-1,19			
7. Інше						0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-		
Усього по розділу 7:						0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-		
Усього по програмі						23 046,38	-	-	-	23 046,38	-	-	-	-	23 458,11	-	-	-	22 279,37	-	-	-	-	22 279,37	22 279,37	-		-	-411,72			

* пер - діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).
** пост - діяльність з постачання електричної енергії за регулюванням тарифом (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).

В.о. Генерального директора

(підпис)

В.І. Чорний

(П. І. Б.)

М. П.

" " _____ 2017 року

**3. Перелік закупівель, здійснених компанією ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"
за звітний період з 01.01.2016 по 31.12.2016**

№ з/п	Найменування продукції	Ціна за одиницю, тис. грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Усього, тис. грн (без ПДВ)	Дата укладення договору	Вид процедури закупівлі	Постачальник продукції	Виробник продукції	Додаткова інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання									
1	Будівництво ПЛ-35 кВ відпайка на ПС "Ст. Луганская" від ПЛ-35кВ "Плотина-Камышное"	14412,80	1	14412,80	13.04.2016	Відкриті торги	ТОВ "Енерджі інжиніринг"		
2	Будівництво ПЛ-35 кВ - відпайка від ПЛ-35 Слов'янська- Трьохізбенка до ПС-110 Райгородська	384,63	1	384,63	20.12.2016	внутрішній тендер	ТОВ "Харківпроменерго"		
3	Будівництво ПЛ-6 кВ від ПС-110 Райгородська - КТП-2209	292,42	1	292,42	20.12.2016	внутрішній тендер	ТОВ "Харківпроменерго"		
4	Реконструкція ПЛ-110 кВ "Лисичанська 220-Горская" з відгалуж. на ПС "СПЗ"	125,30	1	125,30	11.03.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
5	Реконструкція ПЛ-110 кВ "Лисичанська 220-РТИ" з відгалуж. на ПС "Левобережна"	186,25	1	186,25	11.03.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
6	Реконструкція ПЛ-35 кВ "Гончаровка-Н. Дуванка"	267,70	1	267,70	11.03.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
7	Реконструкція ПЛ-35 кВ "Кременная-Н. Краснянка"	292,06	1	292,06	11.03.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
8	Реконструкція ПС "Счастье"	449,52	1	449,52	11.05.2016	внутрішній тендер	ТОВ "Східенергопроект"		
9	Реконструкція ПС "В. Тепловская"	318,70	1	318,70	11.05.2016	внутрішній тендер	ТОВ "Східенергопроект"		
10	Реконструкція ПС "Городищенская"	159,26	1	159,26	21.07.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
11	Реконструкція ПС "АБЗ"	148,56	1	148,56	21.07.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
12	Реконструкція ПС-110 Райгородська	501,76	1	501,76	20.12.2016	внутрішній тендер	ТОВ "Харківпроменерго"		
13	КЛ-0,4 кВ від ТП-97 пр.Гвардейський, 59 ввід1, ввід 2	33,23	1	33,23	16.06.2016	внутрішній тендер	ТОВ "Східенергопроект"		
14	КЛ-0,4 кВ шкаф 0332 - пр. Химиков, 35А	27,17	1	27,17	16.06.2016	внутрішній тендер	ТОВ "Східенергопроект"		
15	КЛ-0,4 кВ від ТП-332 шкаф0332 - пр. Химиков, 35А - 39А	28,46	1	28,46	16.06.2016	внутрішній тендер	ТОВ "Східенергопроект"		
16	КЛ-0,4 кВ від ТП-63 пр. Советський, 53	28,53	1	28,53	26.08.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
17	КЛ-0,4 кВ від ТП-49 пр. Химиков, 44	27,90	1	27,90	26.08.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
18	Реконструкція ПЛ-10 кВ №08 з відг. на ЗТП-0803, КТП-1082, ЗТП-0806, КТП-0807 с. Мирна Долина	284,90	1	284,90	11.05.2016	внутрішній тендер	ТОВ "Східенергопроект"		
19	Реконструкція ПЛ-6 кВ РП "ОФ Горская" - ТП-562 з відг. на ТП-561, КТП-540	85,70	1	85,70	21.07.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
20	Реконструкція ПЛ-6 кВ ТП-525 - ТП-526	62,49	1	62,49	25.08.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
21	Реконструкція ПЛ-10 кВ №09	173,29	1	173,29	11.05.2016	внутрішній тендер	ТОВ "Східенергопроект"; ТОВ "Енерджі Консалтінг"		
22	Реконструкція ПЛ-10 кВ №08	173,17	1	173,17	11.05.2016	внутрішній тендер	ТОВ "Східенергопроект"; ТОВ "Енерджі Консалтінг"		
23	Реконструкція ПЛ-10 кВ №20	60,65	1	60,65	25.08.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
24	Реконструкція ПЛ-10 кВ №06	92,82	1	92,82	21.07.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
25	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-6405 Л-1	30,67	1	30,67	16.06.2016	внутрішній тендер	ТОВ "Східенергопроект"		
26	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-6405 Л-2	73,50	1	73,50	16.06.2016	внутрішній тендер	ТОВ "Східенергопроект"		
27	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-6405 Л-3	55,66	1	55,66	16.06.2016	внутрішній тендер	ТОВ "Східенергопроект"		
28	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-3963 Л-1	50,66	1	50,66	16.06.2016	внутрішній тендер	ТОВ "Східенергопроект"		
29	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-3963 Л-2	51,86	1	51,86	16.06.2016	внутрішній тендер	ТОВ "Східенергопроект"		
30	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-5709 Л-1	91,00	1	91,00	21.07.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
31	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ № 12 від Т-1 ЗТП-1	93,56	1	93,56	21.07.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
32	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-0606 Л-3	134,09	1	134,09	21.07.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
33	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-0435 Л-1	29,11	1	29,11	26.08.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
34	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-0308 Л-1	34,58	1	34,58	26.08.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
35	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-53 приед. Достоевского и приед. Симферопольская	115,27	1	115,27	11.05.2016	внутрішній тендер	ТОВ "Східенергопроект"		
36	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-11 приед. Расковой	40,39	1	40,39	16.06.2016	внутрішній тендер	ТОВ "Східенергопроект"		
37	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-31 приед. Свердлова	48,59	1	48,59	27.07.2016	внутрішній тендер	ТОВ "Східенергопроект"		
38	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-33	89,10	1	89,10	16.06.2016	внутрішній тендер	ТОВ "Східенергопроект"		
39	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-166, приед. "Зелена", "Спартак", "Полевая", "Коттеджі-1", "Коттеджі-2"	142,99	1	142,99	11.05.2016	внутрішній тендер	ТОВ "Східенергопроект"		
40	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-3601 приед. Ф-1	40,77	1	40,77	16.06.2016	внутрішній тендер	ТОВ "Східенергопроект"		
41	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-13 Іванова	79,18	1	79,18	26.08.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
42	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-22 Озерна до переїзду	41,28	1	41,28	26.08.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
43	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-25 Л-1	119,26	1	119,26	25.08.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
44	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-25 Л-2 Чапаєва Подлесна	112,10	1	112,10	25.08.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
45	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-16 приед. Сосновая роша	57,49	1	57,49	25.08.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
46	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-26 приед. Шевченко-2	25,20	1	25,20	25.08.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
47	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-0505 Л-1	31,28	1	31,28	26.08.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
48	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-0505 Л-2	27,40	1	27,40	26.08.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
49	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-0319 Л-2	28,78	1	28,78	26.08.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
50	Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-0504 Л-2	35,34	1	35,34	25.08.2016	внутрішній тендер	ПАТ "Проектно-техн.інститут "Київобуд"		
Усього по розділу I				20 296,38					

№ з/п	Найменування продукції	Ціна за одиницю, тис. грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Усього, тис. грн (без ПДВ)	Дата укладення договору	Вид процедури закупівлі	Постачальник продукції	Виробник продукції	Додаткова інформація
II. Заходи зі зниження та/або подолання понаднормативних витрат електроенергії									
Усього по розділу II				0,00					
III. Впровадження та розвиток АСДТК									
Усього по розділу III				0,00					
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій									
Усього по розділу IV				0,00					
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій									
Усього по розділу V:				0,00					
VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів									
51	Автопідіймач DA-328 висотою підйому 28 на шасі КАМАЗ-43118	2750,000	1	2750,000	25.12.2015	внутрішній тендер	ТОВ "Техкомплект"		
Усього по розділу VI:				2750,00					
VII. Інше									
Усього по розділу VII:				0,00					
Усього				23046,38					