

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"			
Звітний період	з	01.01.2017	до	30.06.2017
Прогнозний період	з	01.01.2017	до	31.12.2017

1. Звіт щодо виконання Інвестиційної програми ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 2017 року за I півріччя

№ з/п	Найменування цільових програм	Заплановано на прогнозований період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	33 556,79	15 466,26	2 549,43	0,00	16,48%	12 916,84
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	8 678,08	2 798,44	0,00	0,00	0,00%	2 798,44
3	Впровадження та розвиток АСДТК	212,06	95,43	212,06	0,00	222,22%	-116,63
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	2 398,38	693,85	892,21	648,01	128,59%	-198,36
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	1 199,69	955,04	672,64	0,00	70,43%	282,40
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	3 300,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00%	2 200,00
7	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Усього	49 345,00	22 209,02	4 326,33	648,01	19,48%	17 882,69

В.о. Генерального директора

_____ (підпис)

В.І. Чорний

(П. І. Б.)

" ____ " _____ 2017 року

М. П.

2. Детальний звіт щодо виконання Інвестиційної програми ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 2017 року за I півріччя

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)			Виконано									Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниць продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, провайдери товару, вказано на тендері чи без	Причини невиконання плану								
			джерело фінансування	вартість одиниць продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн			профінансовано			освоєно				кількість	вартість, тис. грн											
							всього	пер*	пост**	всього	пер	пост	вартість одиниць продукції	всього	пер	пост	всього	пер							пост	всього	пер	пост				
																													всього	пер	пост	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електроенергетичних мереж та об'єктів																																
I.1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:					30 910,95				14 093,14				-			2 255,48	2 255,48										11 837,66				
I.1.1	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього			15,51		30 910,95				14 093,14				-			2 255,48	2 255,48									-	11 837,66				
I.1.1.2	Реконструкція ЛЕП-110 кВ			2,30		3 830,98				766,20				-			-	-									-	766,20				
	Реконструкція ПЛ-110 кВ "Лисичанська 220-Горська" з відгалуж. на ПС "СПЗ"	км		1 665,64	2,30	3 830,98				766,20				-			-	-									-	766,20				
I.1.1.3	Реконструкція ЛЕП-10 кВ			12,21		4 510,95				2 042,43				-			2 255,48	2 255,48									-	(213,05)				
	Реконструкція ПЛ-10 кВ №08 від ПС 35/10 кВ В Чернігівська Шагінського РЕМ	км		401,35	5,53	2 220,25				1 011,62							1 110,13	1 110,13									-	(98,51)				
	Реконструкція ПЛ-10 кВ №09 від ПС 35/10 кВ В Чернігівська Шагінського РЕМ	км		343,28	6,67	2 290,70				1 030,81							1 145,35	1 145,35									-	(114,54)				
I.1.1.3	Реконструкція ПС-110 кВ				1,00	22 569,03				11 284,51				-			-	-									-	11 284,51				
	Реконструкція трансформаторної підстанції 110 кВ "В. Тепловская"	шт		22 569,03	1,00	22 569,03				11 284,51				-			-	-									-	11 284,51			відсутність коштів	
I.2	Інше			53,09		2 645,84				1 373,12				-			293,95	293,95									-	1 079,18				
I.2.2	Проектно-вишукувальні роботи ЛЕП, усього			53,09		2 645,84				1 373,12				-			293,95	293,95									-	1 079,18				
I.2.2.1.	Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4-110 кВ					1 903,03				858,43				-			-	-									-	858,44				
	Проектні роботи з реконструкції ПЛ-110 кВ					946,93				473,47				-			-	-									-	473,47				
	ПЛ-110кВ Старобільська - Рубізна пр. оп. №147-№298	км		33,31	28,43	946,93				473,47				-			-	-									-	473,47			відсутність коштів	
	Проектні роботи з реконструкції ПЛ-35 кВ					769,90				384,96				-			-	-									-	384,96				
	ПЛ-35кВ Гірська - Чихирова пр. оп. №9-№59	км		40,00	4,96	198,41				99,21				-			-	-									-	99,21			відсутність коштів	
	ПЛ-35кВ Тошківка - Чихирова пр. оп. №10-№53	км		42,04	4,43	186,25				93,13				-			-	-									-	93,13			відсутність коштів	
	ПЛ-35кВ Золоте - Комішувача	км		30,43	12,66	385,24				192,62				-			-	-									-	192,62			відсутність коштів	
I.2.2.3	Проектно-вишукувальні роботи ЛЕП-0,4-10 кВ					372,40				93,11				-			93,10	93,10									-					
	Проектні роботи з будівництва ПЛ 6 - 10 кВ					95,71				47,86				-			47,86	47,86									-	-				
	КПЛ 6кВ від ПС Пролетарій, пр. ком.10, м. Лисичанськ	км		83,26	0,68	56,62				28,31				-			28,31	28,31									-	-				
	Відгалуження від нової КПЛ 6кВ від ПС Пролетарій, пр. ком.10, м. Лисичанськ	км		72,39	0,54	39,09				19,55				-			19,55	19,55									-	-				
	Проектні роботи з будівництва ПЛ-0,4 кВ					59,78				29,89				-			29,89	29,89									-	-				
	ПЛ 0,4кВ від ТП-55 м. Лисичанськ (з приєднання)	км		63,83	0,42	26,81				13,41				-			13,41	13,41									-	-				
	ПЛ 0,4кВ від ПС Пролетарій - РП-3 - ТП-50 ПЛ 0,4кВ (спільний підвіс проводів) м. Лисичанськ	км		65,94	0,50	32,97				16,49				-			16,49	16,49									-	-				
	Проектні роботи з реконструкції ПЛ - 0,4 кВ (СП)					30,71				15,36				-			15,36	15,36									-	0,00				
	ПЛ 0,4кВ від ТП 7 пр. Мчурівна-2	км		65,34	0,47	30,71				15,36				-			15,36	15,36									-	0,00				
I.2.2.2.	Проектно-вишукувальні роботи ПС, РП та ПЛ, усього					742,81				421,59				-			200,85	200,85									-	220,74				
	Проектні роботи з реконструкції ПС 35-110 кВ					401,69				200,85				-			200,85	200,85									-	0,00				
	Реконструкція ПС 110/35/6 Гірська	шт.		401,69	1	401,69				200,85				-			200,85	200,85									-	0,00				
	Проектні роботи з встановлення розвантажувальних КТП					140,41				70,21				-			-	-									-	70,21				
	КТП-6/0,4кВ 400кВА у м. Лисичанськ	шт.		47,71	1	47,71				23,86				-			-	-									-	23,86			відсутність коштів	
	КТП-6/0,4кВ 100кВА з ПЛ-6 (30м) у м. Лисичанськ	шт.		46,69	1	46,69				23,35				-			-	-									-	23,35			відсутність коштів	
	КТП-6/0,4кВ 160кВА у м. Лисичанськ	шт.		46,01	1	46,01				23,01				-			-	-									-	23,01			відсутність коштів	
	Інші проектні роботи					200,71				150,53				-			-	-									-	150,53				

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)						Виконано									Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавця товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану				
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн			профінансовано			освоєно							кількість	вартість, тис. грн							
							всього	пер*	пост**	всього	пер	пост	вартість, тис. грн	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер							пост			
																													вартість одиниці продукції	всього	пер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Усього по розділу 1:						33 556,79	-	-	-	15 466,26	-	-	-	-	-	-	2 549,43	2 549,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 916,84			
2. Заходи з зменшення несецітних витрат електричної енергії																															
П.1	Покращення обліку електричної енергії, у т.ч.:					8 678,08				2 798,44				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 798,44			
	Впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:					7 610,63				2 798,44				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 260,17			
	Впровадження системи обліку побутових та юридичних споживачів, адаптованої до системи АСКОЕ (SMART)	шт				7 610,63				2 260,17				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 260,17			
	Концентратор даних PLC	шт	18,50	58	1 073,00	15				555,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	555,00			відсутність коштів
	Лічильник електричної енергії однофазний електронний (220В, 5(60)А)	шт	1,54	3 220	4 958,80	10				965,58				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	965,58			відсутність коштів
	Лічильник електричної енергії трифазний електронний (3*220/380В, 3*5(10)А)	шт	4,30	44	189,20	10				90,30				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	90,30			відсутність коштів
	Лічильник електричної енергії трифазний електронний (3*220/380В, 3*5(120)А)	шт	4,27	144	614,88	50				320,25				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	320,25			відсутність коштів
	Трансформатори струму 0,5S 300/5	шт	0,47	39	18,25	9				8,42				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8,42			відсутність коштів
	Трансформатори струму 0,5S 400/5	шт	0,47	72	33,70	15				14,04				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	14,04			відсутність коштів
	Трансформатори струму 0,5S 600/5	шт	0,47	24	11,23	6				5,62				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5,62			відсутність коштів
	Улаштування 1-фазних гольованих уводів у приватному секторі	шт	0,70	612	427,83	150				209,72				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	209,72			відсутність коштів
	Улаштування блоків вивосу діяльності на сховищі кіттини	шт	0,15	1 866	283,74	300				91,24				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	91,24			відсутність коштів
	Улаштування 1-фазних гольованих уводів у приватному секторі			1 050	734,20					381,08				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	381,08			
	у т.ч. господарський спосіб	шт	0,70	1 050	734,20	250				381,08				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	381,08			відсутність коштів
	Улаштування 3-фазних гольованих уводів у приватному секторі			265	333,25					157,19				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	157,19			
	у т.ч. господарський спосіб	шт	1,26	265	333,25	55				157,19				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	157,19			відсутність коштів
Усього по розділу 2:						8 678,08	-	-	-	2 798,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 798,44			
3. Впровадження та розвиток АС/ІТК																															
III.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:				1	212,06				95,43				1	1		212,06	212,06									0	(116,63)			
III.1.2	Реконструкція і розвиток систем телемеханіки - телемеханізація ПС				1	212,06				95,43				1	1		212,06	212,06									0	(116,63)			
	Технічне переоснащення оперативно-інформаційного комплексу ОІК (АС/ІТК) Лисичанського, Щастинського РЕМ				212,06	1	212,06	1			95,43			1	1		212,060	212,060									0	(116,63)			
Усього по розділу 3:						212,06	-	-	-	95,43	-	-	-	1	1	-	212,06	212,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(116,63)			
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																															
IV.1	Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:					1 494,60				483,20				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483,20				
IV.1.1	Закупівля та модернізація робочих станцій				16,00	314,60				97,76				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	97,76			
	Ноутбук типу HP 250 G3 або аналог	шт.	16,90	6	101,40					33,80				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	33,80			
	Персональний комп'ютер для абонентських викон (монітоблук) типу ProOne 600 G2 або аналог	шт.	21,32	10	213,20	3				63,96				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	63,96			відсутність коштів
IV.1.2	Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.:					525,80				94,14				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	94,14			
	Монитор для офісу 22"	шт.		5,50	20	110,00	5			27,50				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	27,50			відсутність коштів
	Монитор для офіса 19,5"	шт.		4,80	20	96,00	5			24,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	24,00			відсутність коштів

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період					Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)						Виконано						Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану							
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн			профінансовано			освоєно			кількість		вартість, тис. грн											
							всього	пер*	пост**	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост				всього				пер	пост					
																												вартість одиниці продукції	всього	пер	пост	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	Персональний комп'ютер для офісу типу HP з монітором 22"	шт.		21,32	15	319,80	2			42,64				-			-									2	42,64					
IV.1.3	Закупівля та модернізація присладного програмного забезпечення, у т.ч.:					300,20				261,00				-			-									1	261,00					
	Сервер для підрозділів у комплекті типу HP ProLiant	шт.		261,00	1	261,00	1			261,00				-			-									1	261,00					
	Мережевий комутатор для PEM (комплект) типу Cisco SB 50-port	шт.		24,00	1	24,00				-				-			-									0	-					
	Мережевий комутатор для PEM (комплект) типу Cisco SB 26-port	шт.		15,20	1	15,20				-				-			-									0	-					
IV.1.5	Інші засоби інформатизації					354,00				30,30				-			-									2	30,30					
	Багатофункціональний пристрій А4 для АУ і PEM	шт.		10,40	5	52,00				-				-			-									0	-					
	Копіювальний апарат А3 для PEM	шт.		60,50	3	181,50				-				-			-									0	-					
	Принтер для робочих груп PEM	шт.		21,00	5	105,00	1			21,00				-			-									1	21,00					
	Принтер А4 HP або аналог	шт.		3,10	5	15,50	1			9,30				-			-									1	9,30					
IV.2	Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.:					903,78				210,65				3	3		892,21	892,21			2	2			648,01	648,01						
	Угода Microsoft (2-й платіж)	шт.		210,65	1	210,65	1			210,65				1	1		244,20	244,20								-						
	Угода Microsoft (Розширення)	шт.		409,63	1	409,63	0			-				1	1		354,01	354,01			1	1			354,01	354,01	Акт б/н від 16.06.17	-1				
IV.2.1	Інше програмне забезпечення			700		283,50				-				1	1		294,00	294,00			1	1			294,00	294,00						
	Антивірусне ПЗ	шт.		0,41	700	283,50				-				1	1		294,00	294,00			1	1			294,00	294,00	Акт б/н від 26.06.2017 р.	-1				
Усього по розділу 4:						2 398,38	-	-	-	693,85	-	-	-	3	3	-	892,21	892,21	-	2	2	-	-	648,01	648,01	-						
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																																
V.1	Системи зв'язку у т.ч.:				1	1 199,69				697,64				1	1		672,64	672,64														
V.1.1	Впровадження контакт-центру	шт.		697,64	1	697,64	1			697,64							-										1	697,64				
V.1.2	Цифрові АТС			40		444,84				241,35				1	1		672,64	672,64														
	Сервер IP АТС у комплекті типу HP ProLiant	шт.		230,07	1	230,07	1			230,07				1	1		672,64	672,64									0	(442,57)				
	Інтернет шлюз D-Link DVG-6008S	шт.		11,28	1	11,28				11,28							-										-					
	Голосовий шлюз с 8 портами FXS DVG-5008S	шт.		10,52	1	10,52				-							-										-					
	VOIP Плата Digium TE235	шт.		60,76	1	60,76				-							-										-					
	VoIP-шлюз D-Link DVG-7111S	шт.		1,77	3	5,31				-							-										-					
	Шлюз SIP-GSM DWG-2000 або аналог	компл.		13,10	2	26,20				-							-										-					
	ДБЖ Socomec 5000 VA або аналог	шт.		55,70	1	55,70				-							-										-					
	IP-телефон Grandstream GXP1610	шт.		1,50	30	45,00				-							-										-					
V.1.3	Модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)			30		57,21				16,05				-			-										1	16,05				
	Радіостанція I-Cot F-16 або аналог	Компл.		6,69	5	33,45	1			6,69							-										1	6,69				
	Медіаковертер D-Link DMC920T+D-Link DMC 920 R (Комплект на 2 сторони)	Компл.		4,68	2	9,36				9,36							-										-					
	GSM шлюз Sprut Universal або аналог	Компл.		3,60	4	14,40				-							-										-					
Усього по розділу 5:						1 199,69	-	-	-	955,04	-	-	-	1	1	-	672,64	672,64	-	-	-	-	-	-	-	-						
6. Модернізація та засилля коаліції регіону																																
	Автомобільна висотою підйому 18 м	шт.		1100,00	3	3 300,00				2 200,00							-											-				
Усього по розділу 6:						3 300,00	-	-	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7. Інше																																
Усього по розділу 7:																																
Усього по програмі						49 345,00	-	-	-	22 209,02	0,00	0,00	-	-	-	-	4 326,33	4 326,33	0,00	-	-	-	-	-	-	-	648,01	648,01	0,00	-		

* пер - діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).
** пост - діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).

В.о. Генерального директора

(підпис)

В.І. Чорний
(П. І. Б.)

М. П.

" " 2017 року