

Звіт щодо виконання інвестиційної програми за I півріччя 2021 р.

Найменування ліцензіата	ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"			
Звітний період	з	01.01.2021	до	30.06.2021
Прогнозний період	з	01.01.2021	до	31.12.2021

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" за I півріччя 2021 р.

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано за звітний період (наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)	У тому числі економія коштів, що склалася при виконанні заходів П, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Будівництво, технічне переоснащення та реконструкція електричних мереж та обладнання	32 593,76	13 417,63	29 275,56	0,00	89,8%	3 318,20	
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	5 455,57	3 951,46	5 471,78	0,00	100,3%	-16,21	
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	1 018,01	203,60	712,60	0,00	70,0%	305,40	
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	1 361,65	522,27	768,03	296,61	56,4%	593,62	
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
6	Технічне переоснащення та закупівля колісної техніки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
7	Інше	183,02	183,02	96,08	0,00	52,5%	86,94	
Усього		40 612,00	18 277,98	36 324,05	296,61	89,4%	4 287,95	

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" за I півріччя 2021 року

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано						Джерело фінансування	Реквізити документа, що засвідчує виконання заходу ІІ	Залишилось нефінансовано		У тому числі економія коштів, що склалась при виконанні заходів ІІ, тис. грн (без ПДВ)	Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано			освоєно					кількість	вартість, тис. грн				
									кількість	кількість	загальна вартість, тис. грн	кількість	кількість	вартість, тис. грн								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
I. Будівництво, технічне переоснащення та реконструкція електричних мереж та обладнання																						
I.1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч.:					32221,24	0,00	13045,12			29081,96						3139,28					
I.1.4	Реконструкція ПС, ТП, РП усього, з них:					32221,24	0,00	13045,12			29081,96		0,00				3139,28					
I.1.4.1	Реконструкція ПС - 110 кВ				1,00	31372,67	-	12549,07			28458,33		0,00				2914,34					
I.1.4.1.1	Реконструкція ПС-110 кВ Щастя (1-й етап)	шт	амортизація		1,00	31372,67	-	12549,07			28458,33		0,00	амортизація			2914,34				ТОВ "КАВЕР ЕНЕРДЖІ ПЛЮС". Тендерні торги	
I.1.4.3	Реконструкція ТП, РП					848,57		496,05	0,00	0,00	623,63	0,00	0,00			0,00	224,94					
I.1.4.3.1	Реконструкція ТП-10 кВ				9,00	848,57		496,05			623,63						224,94					
I.1.4.3.1.1	Реконструкція ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА КТП-0801 Біловодського РЕМ	шт	амортизація		1,00	85,98	-	42,99			63,19			амортизація			22,79				ТОВ "ІНВЕСТЕНЕР-ГОБУДСЕРВІС". Тендерні торги	
I.1.4.3.1.2	Реконструкція ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА КТП-0481 Старобільського РЕМ	шт	амортизація		1,00	85,98	-	42,99			63,19			амортизація			22,79				ТОВ "ІНВЕСТЕНЕР-ГОБУДСЕРВІС". Тендерні торги	
I.1.4.3.1.3	Реконструкція ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА КТП-0501 Сватівського РЕМ	шт	амортизація		1,00	85,98	-	42,99			63,19			амортизація			22,79				ТОВ "ІНВЕСТЕНЕР-ГОБУДСЕРВІС". Тендерні торги	
I.1.4.3.1.4	Реконструкція ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА КТП-4214 Щастинського РЕМ	шт	амортизація		1,00	85,98	-	42,99			63,19			амортизація			22,79				ТОВ "ІНВЕСТЕНЕР-ГОБУДСЕРВІС". Тендерні торги	
I.1.4.3.1.5	Реконструкція ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА КТП-3009 Новосковського РЕМ	шт	амортизація		1,00	85,98	-	42,99			63,19			амортизація			22,79				ТОВ "ІНВЕСТЕНЕР-ГОБУДСЕРВІС". Тендерні торги	
I.1.4.3.1.6	Реконструкція ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА КТП-1502 Станічно-Луганського РЕМ	шт	амортизація		1,00	85,98	-	42,99			63,19			амортизація			22,79				ТОВ "ІНВЕСТЕНЕР-ГОБУДСЕРВІС". Тендерні торги	
I.1.4.3.1.7	Реконструкція ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА КТП-0810 Рубіжанського РЕМ	шт	амортизація		1,00	96,24	-	76,99			70,73			амортизація			25,51				ТОВ "ІНВЕСТЕНЕР-ГОБУДСЕРВІС". Тендерні торги	
I.1.4.3.1.8	Реконструкція ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА КТП-3011 Новосковського РЕМ	шт	амортизація		1,00	96,24	-	76,99			70,73			амортизація			25,51				ТОВ "ІНВЕСТЕНЕР-ГОБУДСЕРВІС". Тендерні торги	
I.1.4.3.1.9	Реконструкція ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА КТП-0475 Старобільського РЕМ	шт	амортизація		1,00	140,21	-	84,12			103,04			амортизація			37,17				ТОВ "ІНВЕСТЕНЕР-ГОБУДСЕРВІС". Тендерні торги	
I.2	Інше:					372,52		372,52			193,59						178,92					
I.2.1	Проектні роботи:					372,52		372,52	0,00	0,00	193,59	0,00	0,00			0,00	178,92					
I.2.1.1	Проектні роботи з реконструкції ПС-110 кВ				1,00	229,55		229,55			120,50						109,05					
I.2.1.1.1	Проектні роботи з технічного переоснащення ПС 110/10 кВ "Новоайдарська НПС"	шт	амортизація		1,00	229,55	-	229,55			120,50			амортизація			109,05				АТ "ПІП КИЇВОРІБУД". Тендерні торги	
I.2.1.2	Проектні роботи з реконструкції ПЛ 6(10) кВ				3,45	142,97		142,97			73,09						69,88					
I.2.1.2.1	Проектні роботи з реконструкції ПЛ-6кВ ПС Золоте-1 ТП434 Попаснянського РЕМ	км	амортизація		1,35	64,50	-	64,50			33,86			амортизація			30,64				ТОВ "ТЕРМЕС - 1". Тендерні торги	
I.2.1.2.2	Проектні роботи з реконструкції ПЛ-10 кВ №14 від ПС Лоито-Олександрівка Новосковського РЕМ	км	амортизація		2,10	78,46	-	78,46			39,23			амортизація			39,23				ТОВ "ТЕРМЕС - 1". Тендерні торги	
Усього за розділом I:						32593,76		13417,63			29275,56	0,00	0,00			3318,20						

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Джерело фінансування	Реквізити документа, що засвідчує виконання заходу П	Залишилось нефінансовано		У тому числі економія коштів, що складалась при виконанні заходів П, тис. грн (без ПДВ)	Рівниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			джерело фінансування	літмова вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано			освоєно				кількість	вартість, тис. грн					кількість	вартість, тис. грн
									літмова вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн										
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																							
П.1	Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:				5384,57		3930,16			5471,78	0,00	0,00			0,00	0,00	-87,21						
П.1.1	Впровадження системи обліку побутовим та юридичним споживачів, адаптованої до системи АСКОЕ (SMART)	шт			2432,30		2432,30			2432,68		0,00					-0,38						
П.1.1.1	Шафа АСКОЕ "Побут - PLC" в комплекті з контролерами	шт	реактив	20,80	16,00	332,80		332,80	20,80	16,00	332,80			реактив			0,00		0%	ТОВ "Албат" Тендерні торги			
П.1.1.2	Лічильник електричної енергії однофазний електронний (220В, 5(60)А) SMART,	шт	реактив	1,38	1423,00	1963,74		1963,74	1,38	1423,00	1963,74			реактив			0,00		0%	ТОВ "Албат" Тендерні торги			
П.1.1.3	Лічильник електричної енергії трифазний електронний (3*220/380В, 3*5(10)А) SMART	шт	реактив	2,97	16,00	47,52		47,52	2,97	16,00	47,52			реактив			0,00		0%	ТОВ "Албат" Тендерні торги			
П.1.1.4	Лічильник електричної енергії трифазний електронний (3*220/380В, 3*5(120)А) під SMART, (або аналог)	шт	реактив	3,08	14,00	43,12		43,12	2,97	14,00	41,58			реактив			1,54		-4%	ТОВ "Албат" Тендерні торги			
П.1.1.5	Трансформатори струму 0,5S 400/5 Т-0,66А або аналог	шт	реактив	0,94	48,00	45,12		45,12	0,98	48,00	47,04			реактив			-1,92		4%	ТОВ "Ком-Консультант" Тендерні торги			
П.1.2	Впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:	шт				2952,27		1497,86			3039,10						-86,83						
П.1.2.1	Улаштування 1-фазних ізольованих уводів у приватному секторі (винос лічильника на фасад будинку) госп. спос.	шт	реактив	0,71	701,00	496,31		248,15	0,74	701,00	516,20			реактив			-19,89		4%	ТОВ "Ком-Консультант" Тендерні торги			
П.1.2.2	Впровадження обліку побутовим та юридичним споживачам, в т.ч.:				2455,96		1249,70			2522,90							-66,94						
П.1.2.2.1	Лічильник електричної енергії однофазний електронний (220В, 5(60)А), под 1-ф ЗКУ	шт	реактив	0,34	6694,00	2275,96		1069,70	0,35	6694,00	2342,90			реактив			-66,94		3%	ТОВ "Албат" Тендерні торги			
П.1.2.2.2	Лічильник електричної енергії трифазний електронний (3*220/380В, 3*5(120)А), (або аналог) під 3-ф ЗКУ	шт	реактив	1,00	180,00	180,00		180,00	1,00	180,00	180,00			реактив			0,00		0%	ТОВ "Албат" Тендерні торги			
П.2	Інше				71,00		21,30			0,00							71,00						
П.2.1	Штанга для вимірювання струму на повітряних лініях ПС-2		реактив	7,10	10,00	71,00		21,30									71,00				Не завершена тендерна процедура		
Усього за розділом 2:					5455,57		3951,46	0,00	0,00	5471,78	0,00	0,00				-16,21							
3. Впровадження та розвиток АС/ІТК																							
П.3.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично зношених та для розширення існуючих, у т.ч.:				1018,01		203,60			712,60							305,40						
П.3.1.2	Телемеханіка ПС				1018,01		203,60			712,60							305,40						
П.3.1.2.1	Телемеханізація ПС Чихирова-35/6кВ		амортизація	1018,01	1,00	1018,01		203,60		712,60				амортизація			305,40			0%	ТОВ "ІНФО-ПРАЙМ". Тендерні торги		
Усього за розділом 3:					1018,01		203,60			712,60							305,40						
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																							
IV.1	Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:				522,25	0,00	186,61			108,45		56,61	0,00				413,80						
IV.1.1	Закупівля та модернізація робочих станцій				231,10		0,00										231,10						
IV.1.1.1	Моноблок HP або аналог	шт	реактив	23,11	10,00	231,10		0,00									231,10						
IV.1.3	Закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж				106,01		106,01			108,45		56,61					-2,44						
IV.1.3.1	Мережевий комутатор для РЕМ (комплект) типу Mikrotik або аналог	шт	реактив	25,92	2,00	51,84		51,84	25,92	2,00	51,84			реактив			0,00		0%	ТОВ "Ком-Консультант". Тендерні торги			
IV.1.3.2	ДБЖ 3000VA 230V Smart UPS для живлення серверів або аналог	шт	реактив	54,17	1,00	54,17		54,17	56,61	1,00	56,61		1,00	реактив	форма ОЗ-1. №УП-0000099 від 11.06.21		-2,44		5%	ТОВ "Ком-Консультант". Тендерні торги			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (наростаючим підсумком)		Виконано					Джерело фінансування	Реквізити документа, що засвідчує виконання заходу ПП	Залишилось нефінансовано		У тому числі економія коштів, що складалась при виконанні заходів ПП, тис. грн (без ПДВ)	Рівняння між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			джерело фінансування	питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано			освоєно				кількість	вартість, тис. грн					
									питома вартість, тис. грн без ПДВ	кількість	загальна вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн									
IV.1.5	Інші засоби інформатизації					185,14		80,60									185,14					
IV.1.5.1	Багатофункціональний пристрій А4 НР для АУ та РЕМ або аналог	шт	реактив	10,90	4,00	43,60		43,60									43,60					Не завершена тендерна процедура
IV.1.5.2	Принтер для робочих груп РЕМ НР або аналог	шт	реактив	7,40	5,00	37,00		37,00									37,00					Не завершена тендерна процедура
IV.1.5.3	Копіювальний апарат А3 Ricoh IM2702 для РЕМ у комплекті або аналог	шт	реактив	52,27	2,00	104,54		0,00									104,54					
IV.3	Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:					839,40	0,00	335,66	0,00	0,00	659,58		240,00		0,00		179,82					
IV.3.2	Захисту інформації					240,00		0,00			240,00		240,00				0,00					
IV.3.2.1	Антивірусне ПЗ	шт	реактив	0,60	400,00	240,00		0,00	0,60	400,00	240,00		400,00		реактив	форма ОЗ-1. №УП-0000100 від 30.06.21	0,00				0%	ТОВ "ІНФО-ПРАЙМ". Тендерні торги
IV.3.3	Геоінформаційних систем					599,40		335,66	0,00	0,00	419,58						179,82					
IV.3.3.1	Придбання та впровадження системи ГІС 2 черга	шт	реактив	599,40	1,00	599,40		335,66			419,58				реактив		179,82					ТОВ "ІНФО-ПРАЙМ". Тендерні торги
Усього за розділом 4:						1361,65		522,27			768,03		296,61			593,62						
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																						
Усього за розділом 5:						0,00		0,00									0,00					
6. Технічне переоснащення та закупівля колісної техніки																						
Усього по розділу 6:						0,00		0,00									0,00					
7. Інше																						
VII.1	Розробка проекту "Реконструкція комплексу, дитячий садочок під адміністративну будівлю, розташованого за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул.Свободи, буд. 1Б"	шт	амортизація	183,02	1,00	183,02		183,02			96,08				амортизація		86,94					ТОВ "ЕДС-ПРОЕКТ". Тендерні торги
Усього по розділу 7:						183,02		183,02			96,08						86,94					
Усього по програмі						40612,00		18277,98			36324,05		296,61				4287,95					